

Leden van de Gemeenteraad Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 10 februari 2023
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 2023000015
Behandeld door : College
Doorkiesnummer : 023-5225555
Onderwerp : Vitaal Vogelenzang – stand van zaken stikstofdepositie
Verzonden :
Bijlage(n) :

Geachte leden van de raad,

Op 22 december 2022 besprak u in de raad twee raadsvoorstellen voor Vitaal Vogelenzang en gaf wethouder Gamri de toezegging eind januari 2023 een update te geven over de gevolgen van stikstofuitstoot tijdens de realisatie- en gebruiksfase van project Vitaal Vogelenzang. Er is veelvuldig overleg met omgevingsdiensten en onderzoeksbureaus geweest. Tussentijds zijn de rekenmethodes gewijzigd. Daarom iets later dan gepland hierbij onderstaand overzicht van de stand van zaken.

Door de uitspraak van de Raad van State is de zogenaamde bouwvrijstelling voor stikstof komen te vervallen

Voor elk bouwproject moet nu een meting worden gedaan naar de hoeveelheid stikstofuitstoot. Er wordt gerekend in mol/ha/j. Mol is een eenheid voor hoeveelheid stof. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stikstofdepositie tijdens de bouw (realisatiefase) en stikstofdepositie in de nieuwe situatie, als de nieuwbouw gereed is (gebruiksfase). Voor beiden is 0,0 mol/ha/j stikstofdepositie de norm. Als berekeningen aantonen dat een project boven de norm uitkomt moeten er mitigerende maatregelen genomen worden.

Zoals medegedeeld geven berekeningen voor Vitaal Vogelenzang vooralsnog aan dat de realisatiefase leidt tot een stikstofdepositie van 0,27 mol/ha/jr voor de duur van twee jaar. De gebruiksfase leidt vooralsnog tot een (netto) stikstofdepositie van 0,0 mol/ha/jr permanent.

De Omgevingsdienst adviseert extern salderen

Bij extern salderen wordt één op één stikstofruimte overgenomen van andere bronnen uit de omgeving. Hiervoor is één optie voorhanden; een lokale agrariër kan als saldogeever dienen. Er is contact geweest met de eigenaar en die heeft een positieve grondhouding.

Technisch gezien komt het er in het kort op neer: voor de duur van de realisatie (bouwfase, twee jaar) moet een nog nader te bepalen aantal stuks vee ergens anders worden geplaatst of ontstaat er ruimte door vrijgekomen plaatsen die niet worden gevuld. De stikstof-ruimte die zo vrijkomt kan tijdelijk gebruikt worden voor het bouwmaterieel. Hiervoor moet de vergunning tijdelijk worden

gewijzigd. Wat precies de stappen zijn en hoeveel tijd dit in beslag neemt, wordt op dit moment uitgezocht door de omgevingsdiensten.

Tijdens de uitvoering is het voldoen aan de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar/ aannemer, voor de gebruiksfase ligt dit bij de gemeente.

Theoretisch gezien is er een mogelijkheid om via de Provincie Zuid-Holland en de omgevingsdiensten in Zuid-Holland een saldogever in die provincie te zoeken. Deze route is echter complex en neemt veel tijd in beslag. Daarom raadt de Omgevingsdienst IJmond dit af.

Bovenstaande heeft gevolgen voor de planning

Begin februari zou gestart worden met snoei- en kapwerkzaamheden in het plangebied. Dit wordt nu uitgesteld. Zo gauw we inzicht hebben in het traject van salderen kunnen we een nieuwe planning opstellen. We brengen u hiervan op de hoogte.

Er wordt niet meer geld uitgegeven dan contractueel verplicht is

Los van de in de Grex opgenomen bedragen is voor wat betreft de door u verstrekte kredieten sinds juli 2022 tot op heden voor een totaalbedrag van € 1.042.399,30 als contractuele verplichting betaalbaar gesteld. Daarbij komt dat voor de aanleg van de sportvelden nog een 2e termijn ad € 104.578,29 voor aanvang engineering en opstart projectorganisatie wordt verwacht. Het totale bedrag aan contractuele verplichtingen komt dan neer op € 1.146.977,59. De overige termijnen zijn afhankelijk van de start van het werk c.q. het verlenen van de vergunning.

Belanghebbenden zijn op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen

De Denktank is op de hoogte van de voortgang en in breder verband is op de website een stand van zaken gepubliceerd. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we blijven communiceren via de voor dit project gebruikelijke kanalen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris