

## **Toelichting lopende investeringen Eindejaar voorstel 2019**

### **11.30 Bedrijfsgebouwen**

---

Vorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018	7110102
---	---------

Krediet	€ 75.000
Uitgaven	€ 37

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening.

De brandweerpost te Bennebroek is van belang voor de veiligheid van de inwoners van het zuidelijke deel van de gemeente en de regio. Het blijft ook in de toekomst noodzakelijk om in Bennebroek een brandweerpost te huisvesten. De huidige huisvesting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Verbetering is noodzakelijk.

De raad heeft in het eerste kwartaal van 2019 besloten dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de Wilhelminalaan plaatsvindt. In het vierde kwartaal van 2019 wordt een projectplan uitgewerkt – in samenwerking met de VRK - om vast te stellen wat de beste optie is voor de huisvesting van de brandweerpost. Dit projectplan wordt vastgesteld door het college. Hier zijn verschillende onderzoeken en participatiebijeenkomsten voor nodig.

---

Aanpassen raadzaal vloer één niveau	7042008
-------------------------------------	---------

Krediet	€ 90.000
Uitgaven	€ 78.796

De werkzaamheden ten aanzien van de vloer zijn uitgevoerd.

Er wordt een overschrijding van het krediet verwacht van € 21.000. Met het Eindejaar voorstel nummer 04 wordt een aanvulling van het krediet gevraagd.

Oorzaken van deze overschrijding zijn o.a. aanpassingen aan de de- en hermontage van de desks incl. voorzieningen/sparingen cable cubes, extra werk t.b.v. montage luchtbehandelingskanalen door gewijzigd verloop.

Nog uit te voeren werkzaamheden: extra kosten voor het verlengen en het verplaatsen van het bestaande hekwerk naar de erkerzijde en aanschaf van een separate voorziening voor slechthorenden.

### **11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken**

---

Aanleg elektra voorpad strand	7120104
-------------------------------	---------

Krediet	€ 25.000
Uitgaven	€ 23.179

Project is gereed, krediet wordt afgesloten, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

---

Vorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg 7210229

Krediet € 100.000  
Uitgaven € 100.000

Betreft externe kosten in verband met de voorbereiding en begeleiding van de rioolvervanging en weg reconstructie van de Vogelenzangseweg. Het werk is in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 aanbesteed en van april 2018 tot mei 2019 uitgevoerd.

---

Reconstructie Vogelenzangseweg 2018 7210230

Krediet € 1.518.200 Bijdrage € 583.000  
Uitgaven € 1.403.943 Inkomsten € 583.331

Het werk is in mei 2019 afgerond. In het vierde kwartaal 2019 volgt nog een evaluatie met de bewoners en belanghebbenden. Mogelijk volgen daaruit nog aanpassingen. Het restant van de provinciale bijdrage is in oktober 2019 uitgekeerd.

---

Aanpassen entree gemeentewerf 7210235

Krediet € 175.000  
Uitgaven € 75.462

Uitvoering resterende gedeelte is gekoppeld aan verbouwing van het kantoorgebouw en nieuwbouw van 4 woningen. Gericht wordt op uitvoering in de loop van 2020 in overleg met de bouwer.

---

Asfalteren Stationsbrug Leidsevaart Bennebroek 7210237

Krediet € 50.146  
Uitgaven € 17

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is kan de aanleg vermoedelijk pas in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.

---

Vervangen armaturen door led 2018 7210239

Krediet € 168.000  
Uitgaven € 166.873

Vervanging van de straatverlichting in Duin en Daal, het zuidelijke deel van Aerdenhout, Vogelenzang en Oosterduin oost door led is in 2018 voorbereid en aanbesteed en wordt in het voorjaar en de zomer van 2019 uitgevoerd (samen met het investeringskrediet voor 2019). In het inkooptraject is tevens de wijk Meerwijk in Bennebroek meegenomen. Daar wordt de verlichting in 2020 vervangen.

De verlichting in Duin en Daal en Aerdenhout zuid is in het tweede en derde kwartaal 2019 vervangen. Werk is gereed, financiële afwikkeling volgt.

---

Vervangen armaturen door led 2019 7210240

Krediet € 59.000

Uitgaven € 15.630

Zie hierboven (7210239)

---

Wegreconstructie Luciapad Bennebroek 7210241

Krediet € 100.000

Uitgaven € 100.000

Het project is uitgevoerd in mei-juni en geheel gereed.

---

Vervangen lichtmasten door led 7210244

Krediet € 143.000

Uitgaven € 142.449

Vindt plaats in combinatie met de vervanging van de armaturen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal 2019.

---

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan 7210245

Krediet € 250.000

Uitgaven € 272

Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is kan de aanleg vermoedelijk pas in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.

---

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek 7210250

Krediet € 150.000

Uitgaven € 150

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is kan de aanleg vermoedelijk pas in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.

---

Uitbreiden parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg 7220103

Krediet € 90.000

Uitgaven € -

Het project is aanbesteed en opgedragen. Uitvoering vindt plaats na vervangen van het clubhuis en aanleg van de extra tennisbaan bij WOC en is voorlopig gepland in april-mei 2020.

---

Aanleg ligplaatsen	7230101
--------------------	---------

Krediet	€ 140.000
Uitgaven	€ 127.201

In 2017 en 2018 zijn de meeste ligplaatsen aangelegd. Naar verwachting wordt dit project afgerond in 2019. Een aantal ligplaatsen moet nog worden aangelegd. We hebben eerst de vraag afgewacht en stemmen daar de locatie van de laatste ligplaatsen op af.

Er is nog onderhandeling over de aanleg van twee ligplaatsen. Naar verwachting worden deze in 2019Q4 en 2020Q1 aangelegd.

---

Vervangen beschoeiing van Wickevoort Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018	7573003
--	---------

Krediet	€ 50.000
Uitgaven	€ -

Uitvoering gepland in de eerste helft van 2020, onderzoek naar natuurvriendelijke inrichting loopt in overleg met het HHR van Rijnland en mede-grondeigenaar NS.

---

Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek	7573004
--	---------

Krediet	€ 460.000
Uitgaven	€ 15.061

Uitvoering gepland in de wintermaanden 2019-2020.

---

Vervangen beschoeiing Ringvaart	7573005
---------------------------------	---------

Krediet	€ 250.000
Uitgaven	€ 4.377

Project wordt uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat een deel van de beschoeiing als waterkering dient. De dijk inclusief voetpad wordt opgehoogd en er worden beschoeiingen aangebracht. Met Rijnland is een taak- en kostenverdeling overeengekomen. Rijnland is opdrachtgever en directievoerder van de werkzaamheden. Uitvoering naar verwachting in de komende winter-voorjaar.

---

Aanleg beschoeiing Leidsevaart-Ixialaan Bennebroek	7573006
--	---------

Krediet	€ 60.000
Uitgaven	€ -

Werk is opgedragen, uitvoering in oktober 2019.

---

Vervangen beschoeiing Ringvaartoever Oosteinderpolder	7573007
---	---------

Krediet	€ 250.000
Uitgaven	€ -

Project wordt voorbereid en uitgevoerd door Rijnland in combinatie met verbetering van de waterkering.

---

Vervangen slagboom strand	7573008
---------------------------	---------

Krediet	€ 30.000
Uitgaven	€ -

Vervanging wacht op besluitvorming t.a.v. de herinrichting van de Kop van de Zeeweg in relatie tot de aangevraagde aanpassing van de strandafgang door de Republiek.

---

Riolvervanging Kinheimweg	7720065
---------------------------	---------

Krediet	€ 341.213
Uitgaven	€ 25.039

Het project is aanbesteed en opgedragen, uitvoering gestart medio september 2019.

---

Regenwaterriool Kinheimweg	7720078
----------------------------	---------

Krediet	€ 113.808
Uitgaven	€ 50.000

Het project is aanbesteed en opgedragen, uitvoering gestart medio september 2019.

---

Drainage Kinheimweg	7720084
---------------------	---------

Krediet	€ 26.555
Uitgaven	€ 3.434

Het project is aanbesteed en opgedragen, uitvoering gestart medio september 2019.

---

Riolvervanging Vogelenzangseweg/Graaf Florislaan 2018	7720088
---	---------

Krediet	€ 1.500.000
Uitgaven	€ 1.433.618

Project is uitgevoerd en gereed, krediet wordt afgesloten, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

---

Vervangen deepwells 2018	7720091
--------------------------	---------

Krediet	€ 250.864
Uitgaven	€ 191.727

Vervangen van de pompen van het diepdrainagesysteem vindt plaats in de zomer-najaar van 2019.

---

Vervangen drukriool 2018 (elektromechanisch)	7720092
--	---------

Krediet	€ 67.777
Uitgaven	€ 1.763

Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van minigemalen. Vindt planmatig plaats in het vierde kwartaal aan de hand van jaarlijkse inspectie.

---

Vervangen gemalen 2018 (elektromechanisch) 7720093

Krediet € 75.966  
Uitgaven € 15.000

Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie.

---

Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch) 7720094

Krediet € 75.966  
Uitgaven € 24.013

Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie.

---

Vervangen drukriool 2019 7720095

Krediet € 71.298  
Uitgaven € -

Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van minigemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie.

---

Vervangen deepwells 2019 7720096

Krediet € 105.627  
Uitgaven € -

De noodzakelijke werkzaamheden zijn/worden uitgevoerd ten laste van het krediet 2018 (7720091). Dit krediet wordt niet aangewend en ingetrokken, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

---

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek 7720097

Krediet € 142.400  
Uitgaven € 383

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Planvoorbereiding in 2019, uitvoering in de eerste helft van 2020. Daarvoor is ook het in 2020 geraamde krediet van € 142.400 nodig.

---

Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan 7720098

Krediet € 590.000  
Uitgaven € 4.427

Het project is aanbesteed en sinds medio september 2019 in uitvoering.

---

Rioolvervanging Hoplaan Aerdenhout	7720099
------------------------------------	---------

Krediet	€ 100.000
Uitgaven	€ 88.368

Project is uitgevoerd in het tweede kwartaal 2019 en gereed. De onderschrijving is het gevolg van een scherpe aanbesteding en geen afwijkingen tijdens de uitvoering. Krediet wordt afgesloten, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

### **11.50 Vervoermiddelen**

---

Vervangen opzichtersauto	7570123
--------------------------	---------

Krediet	€ 33.500
Uitgaven	€ 27.552

Voertuig is geleverd. Krediet wordt afgesloten, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

---

Vervangen twee tractoren	7570124
--------------------------	---------

Krediet	€ 55.000
Uitgaven	€ -

Oprichting is verstrekt, voertuig wordt in Q4 geleverd.

---

Vervangen BOA auto	7570125
--------------------	---------

Krediet	€ 32.000
Uitgaven	€ 32.225

Voertuig is geleverd. Krediet wordt afgesloten, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

### **11.70 Overige machines/apparaten en installaties**

---

Vervangen vergaderapparatuur	7042007
------------------------------	---------

Krediet	€ 70.000
Uitgaven	€ 70.588

De AV installatie is vervangen. Krediet wordt afgesloten, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

### **11.90 Overig**

---

Aanschaf BI tool	7041007
------------------	---------

Krediet	€ 50.000
Uitgaven	€ -

Dit krediet wordt niet aangewend en ingetrokken, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

---

Aansluiting GDI, basisregistraties	7041009
------------------------------------	---------

Krediet € 50.000

Uitgaven € 4.418

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit project gaat in 2019 van start.

---

Vervangen datadistributiesysteem	7041010
----------------------------------	---------

Krediet € 58.000

Uitgaven € 26.810

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit project gaat in 2019 van start.

---

Recordmanagementtool VHIC 2018	7041014
--------------------------------	---------

Krediet € 20.000

Uitgaven € -

Dit krediet wordt niet aangewend en ingetrokken, zie Eindejaar voorstel nummer 04.

---

BAG WOZ gebruikersoppervlakte	7041015
-------------------------------	---------

Krediet € 44.000

Uitgaven € 14.875

De werkzaamheden rondom het 3d-voxelmodel zijn begin 2019 gestart. Er is een verplichting aangegaan voor de rest van het openstaande investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in het laatste kwartaal 2019 en het 1e kwartaal 2020 komen.

---

BAG WOZ gebruikersoppervlakte	7041016
-------------------------------	---------

Krediet € 71.500

Uitgaven € -

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in het laatste kwartaal 2019 en het 1e kwartaal 2020 komen