

11.30 Bedrijfsgebouwen**Vorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018**

Krediet	75.000
Uitgaven	94

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening.

De brandweerpost te Bennebroek is van belang voor de veiligheid van de inwoners van het zuidelijke deel van de gemeente en de regio. Het blijft ook in de toekomst noodzakelijk om in Bennebroek een brandweerpost te huisvesten. De huidige huisvesting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Verbetering is noodzakelijk.

De raad heeft in het eerste kwartaal van 2019 besloten dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de Wilhelminalaan plaatsvindt. In het eerste kwartaal van 2020 is een projectplan uitgewerkt – in samenwerking met de VRK – om vast te stellen wat de beste optie is voor de huisvesting van de brandweerpost. Dit projectplan wordt vastgesteld door het college. Hier zijn verschillende onderzoeken en participatiebijeentkomsten voor nodig. In het tweede kwartaal van 2020 zal het voorstel voor het PvE en de financiering in de raad worden behandeld.

Inpandige uitbreiding Julianaschool

Krediet	648.000
Uitgaven	14.238

Het krediet heeft betrekking op een inpandige aanpassing van het schoolgebouw (i.c. de zolder) in verband met een structureel ruimtetekort. Door een daling van het leerlingenaantal is een aanpassing met een geringere omvang noodzakelijk en kan het krediet worden verlaagd tot € 490.500. Dit is afgestemd met het schoolbestuur. De geboekte lasten betreffen door het schoolbestuur gemaakte voorbereidingskosten. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat de werkzaamheden pas in 2021 kunnen worden afgerond.

Uitbreiding van Eeghenschool

Krediet	509.000
Uitgaven	0

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met 200 tot 250 m2 in verband met een structureel ruimtetekort en een gepland gemeenschappelijk gebruik van het ondergrondse gymnastieklokaal van door zowel deze school als de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB) Het schoolbestuur doet, in samenwerking met de SAB, onderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting. Opzet is de voorziening in 2020 te realiseren. Er moet rekening worden gehouden met vertraging in de uitvoering (als gevolg van de Coronacrisis en extra tijdvergende onderzoeken).

Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool

Krediet	259.000
Uitgaven	0

Het schoolbestuur heeft een uitbreidingsplan ingediend. Als dit wordt goedgekeurd kan het schoolbestuur in de 2e helft van het jaar met de uitvoering starten. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2020 geheel kunnen worden afgerond.

Nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Krediet	250.000
Uitgaven	0

Het krediet betreft de voorbereidingskosten van een algehele vervangende nieuwbouw van de school, te realiseren in de periode 2021-2022. Het bestuur van deze school onderzoekt, samen met het bestuur van de nabijgelegen Van Eeghenschool de mogelijkheden van: 1. in ieder geval een gezamenlijk gebruik van het ondergrondse gymnastieklokaal van de Van Eeghenschool. 2. een gecombineerd schoolgebouw op een van beide locaties. Een deel van het voorbereidingskrediet wordt (pas) in 2021 besteed.

Vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Krediet	250.000
Uitgaven	0

In 2020 is een krediet beschikbaar ter voorbereiding van algehele vervangende nieuwbouw, te realiseren in de periode 2021-2022. Op dit krediet is door het schoolbestuur al een beroep gedaan. Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de nieuwe huisvestingsvoorziening voorop. Als dit (deels) kan door renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen, dan gaat men dit niet uit de weg. Een nieuw gymlokaal, ter vervanging van het bestaande verouderde en te kleine, maakt onderdeel uit van de plannen. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2021 met de bouwactiviteiten kan worden gestart. Besteding van een deel van het bouwvoorbreidingskrediet in 2021 ligt voor de hand.

Inpandige aanpassing De Paradijsvogel

Krediet	1.553.000
Uitgaven	0

In het IHP is rekening gehouden met algehele vervangende nieuwbouw van de school, in het kader van Vitaal Vogelenzang, op een andere locatie. De school blijft echter op de huidige locatie. In het kader van functionaliteit en verduurzaming, maar ook bouwtechnisch, zijn aanpassingen noodzakelijk. Naast de school zijn in het gebouw ook de bibliotheek en Les Petits gehuisvest. De verwachting is dat in de loop van de 2e helft van 2020 met de aanpassingen kan worden gestart. De werkzaamheden lopen vermoedelijk tot in 2021 door. Op het beschikbare krediet wordt overgehouden, onbekend is nog hoeveel.

Uitbreiding Montessori VMBO

Krediet	200.000
Uitgaven	0

De school heeft te maken met een structureel ruimtetekort van 700 tot 800 m². In 2020 is het aangegeven krediet beschikbaar ter voorbereiding van een geplande uitbreiding, te realiseren in de periode 2021-2022. Het schoolbestuur heeft aangegeven een deel van het uitbreidingsbudget (geraamd in de meerjarenbegroting) te willen inzetten voor verduurzaming. Overleg hierover met de gemeente is opgestart. De verwachting is dat een deel van het voorbereidingskrediet (pas) in 2021 wordt besteed.

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Aanpassen entree gemeentewerf

Krediet	175.000
Uitgaven	77.525

Uitvoering resterende gedeelte is gekoppeld aan verbouwing van het kantoorgebouw (gereed) en nieuwbouw van 4 woningen (nog niet begonnen). Gericht wordt op uitvoering in de eerste helft van 2021 in overleg met de bouwer.

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

Krediet	50.146
Uitgaven	17

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan

Krediet	250.000
Uitgaven	15.022

Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Krediet	150.000
Uitgaven	150

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.

Vervangen armaturen door led 2020

Krediet 122.300

Uitgaven 115.963

Betreft vervangen van lichtmasten en armaturen in Bennebroek (in uitvoering) en Bloemendaal noord/Veen en Duin (uitvoering in de tweede helft van 2020 in combinatie met herinrichting).

Vervangen lichtmasten door led 2020

Krediet 106.000

Uitgaven 21.607

Betreft vervangen van lichtmasten en armaturen in Bennebroek (in uitvoering) en Bloemendaal noord/Veen en Duin (uitvoering in de tweede helft van 2020 in combinatie met herinrichting).

Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan

Krediet 75.000

Uitgaven 0

Uitvoering in samenhang met asfaltonderhoud. Gepland in de zomer van 2020.

Reconstructie Iepenlaan

Krediet 90.000

Uitgaven 0

Uitvoering in combinatie met groot onderhoud. Gepland in de eerste helft van 2021. Participatietraject kan naar verwachting pas na de zomer worden gestart.

Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin

Krediet 700.000

Uitgaven 41.609

Uitvoering vanaf mei tot december 2020 in combinatie met rioolvervanging.

Uitbreiden parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg

Krediet 90.000

Uitgaven 79.535

Gereed; de parkeervakken zijn nieuw aangelegd en de rijbaan is herbestraat.

Vervangen beschoeiing van Wickevoort-Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018

Krediet 50.000

Uitgaven 0

Uitvoering gepland in de tweede helft van 2020, onderzoek naar natuurvriendelijke inrichting loopt in overleg met het HHR van Rijnland en mede-grondeigenaar NS.

Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek

Krediet 460.000

Uitgaven 61.455

In uitvoering tot en met juni 2020.

Vervangen beschoeiing Ringvaart

Krediet 250.000

Uitgaven 4.377

Project wordt uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat een deel van de beschoeiing als waterkering dient. De dijk inclusief voetpad wordt opgehoogd en er worden beschoeiingen aangebracht. Met Rijnland is een taak- en kostenverdeling overeengekomen. Rijnland is opdrachtgever en directievoerder van de werkzaamheden. Uitvoering van maart tot en met augustus 2020.

Vervanging beschoeiing Ringvaartoever Oosteinderpolder

Krediet 250.000

Uitgaven 0

Project wordt uitgevoerd door Rijnland in combinatie met ophogen en verbreden van de waterkering. Uitvoering van maart tot en met augustus 2020. Omdat het project valt onder een regeling voor regionale dijkverbetering in Zuid-Holland worden de kosten geheel gedragen door Rijnland. Krediet wordt dus niet aangewend en wordt afgesloten, zie Zomernota 2020 voorstel 12.

Vervangen slagboom strand

Krediet 30.000

Uitgaven 0

Vervanging wacht op besluitvorming t.a.v. de herinrichting van de Kop van de Zeeweg in relatie tot de aangevraagde aanpassing van de strandafgang door de Republiek.

Vervangen beschoeiing Kennemerpark-Bispinckpark

Krediet 55.000

Uitgaven 0

Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering in najaar 2020 of voorjaar 2021.

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Krediet 66.360

Uitgaven 0

Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering in najaar 2020 of voorjaar 2021.

Rioolvervanging Kinheimweg

Krediet 341.213

Uitgaven 307.336

Het project is in uitvoering tot mei 2020.

Regenwaterriool Kinheimweg

Krediet 113.808

Uitgaven 113.808

Het project is in uitvoering tot mei 2020.

Drainage Kinheimweg

Krediet 26.555

Uitgaven 29.789

Het project is in uitvoering tot mei 2020.

Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch)

Krediet 75.966

Uitgaven 39.531

Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. Er moeten twee gemalen worden vervangen, opdracht is verstrekt, uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2020.

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Krediet 284.800

Uitgaven 4.614

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Planvoorbereiding in 2019, uitvoering in de zomer-najaar van 2020.

Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan

Krediet 590.000

Uitgaven 544.882

Het werk is gereed en wordt in mei financieel afgerond.

Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin

Krediet 1.045.750

Uitgaven 278

De planvorming is gereed. De uitvoering wordt eind april opgedragen en loopt van mei tot december 2020, in combinatie met herinrichting van de openbare ruimte.

Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin

Krediet 231.400

Uitgaven 0

De planvorming is gereed. De uitvoering wordt eind april opgedragen en loopt van mei tot december 2020, in combinatie met herinrichting van de openbare ruimte.

11.50 Vervoermiddelen

Vervangen auto werkplaats

Krediet 90.000

Uitgaven 0

Auto wordt binnenkort aanbesteed en besteld in Q2.

Vervangen drie VW Crafters

Krediet 270.000

Uitgaven 0

Er dient een keuze gemaakt te worden tussen diesel en elektrisch, diesel is ongeschikt voor Bloemendaal; vereist afwijking aanbestedingsbeleid; verwachte aanbesteding Q4.

11.70 Overige machines/apparaten/installaties

Herinrichting Veen en Duin afvalinzameling

Krediet	98.000
Uitgaven	0

Realisering gereed in 4e kwartaal 2020

11.90 Overig

Aansluiting GDI, basisregistraties

Krediet	50.000
Uitgaven	4.418

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2021 gereed. Met dit project sluiten we aan op het initiatief van VNG om realisatie van de datadistributie te optimaliseren.

Vervangen datadistributiesysteem

Krediet	58.000
Uitgaven	26.810

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2020 gereed.

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2019

Krediet	71.500
Uitgaven	0

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in 2020 komen.

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

Krediet	77.000
Uitgaven	0

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar verwachting gedeeltelijk in 2020 komen en in 2021 worden afgerond.