

**11.20 Gronden en terreinen****Saneringskosten Blekersveld**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 450.000 |
| Uitgaven | 0       |

In de raadsvergadering van 17 december 2020 is er een krediet beschikbaar gesteld van € 450.000 voor saneringskosten. Deze kosten moeten ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) direct ten laste van de exploitatie worden verantwoord. Dit betekent dat het krediet wordt omgezet in een budget. Zie voorstel 04, punt c bij dit Eindejaar voorstel.

**11.30 Bedrijfsgebouwen****Vorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018**

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 75.000 |
| Uitgaven | 58.297 |

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening.

De raad heeft in het eerste kwartaal van 2019 besloten dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de Wilhelminalaan plaatsvindt. In het tweede kwartaal van 2020 is de raad akkoord gegaan met voorstel voor het PvE en de financiering. Het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw is gereed. Omgevingsvergunning nieuwbouw en tijdelijke huisvesting zijn verleend. Sloop en nieuwbouw vindt plaats in 2022.

**Nieuwbouw voorziening buitendienst**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 208.348 |
| Uitgaven | 0       |

De voorziening van de Buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp en doorloopt (min of meer) dezelfde planning. (Zie ook voorbereidingskrediet brandweerpost)

**Inpandige uitbreiding Julianaschool**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 729.000 |
| Uitgaven | 514.238 |

Het krediet heeft betrekking op een inpandige aanpassing van het schoolgebouw (i.c. de zolder) in verband met een structureel ruimtetekort. De werkzaamheden zijn gestart in juli 2021, beoogd einde is december 2021. Het lijkt realistisch rekening te houden met enige uitloop in Q1 2022.

**Uitbreiding van Eeghenschool**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 873.750 |
| Uitgaven | 0       |

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met 200 tot 250 m<sup>2</sup> in verband met een structureel ruimtetekort. Er is een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar gesteld, de school is vergoed met de voorbereiding. Het college betreft eventueel de mogelijkheid van een verhuizing van de SAB naar het terrein van de Tijo van Eeghenschool hierin, heeft de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd. Zal worden besproken in de raad van december 2021. Bouw zou kunnen starten in de zomer van 2022.

**Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 259.000 |
| Uitgaven | 187.063 |

De werkzaamheden hebben in 2020 voor het grootste deel plaatsgevonden. Er staat nog een deel van het krediet open, dit zal worden besteed aan verbetering binnenklimaat. SUVIS subsidie is aangevraagd en toegekend. Realisatie zal in 2022 plaatsvinden.

**Vorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 970.250 |
| Uitgaven | 17.424  |

Het krediet betreft de voorbereidingskosten van óf (algehele) vervangende nieuwbouw, dan wel (gedeeltelijke) renovatie van de school, op de huidige locatie. Alternatief wordt onderzocht of een eventuele nieuwe SAB gebouwd kan worden op het terrein van de Van Eeghenschool. Uitgangspunt nu is wel dat de SAB (mede)gebruik gaat maken van het ondergrondse gymnastieklokaal van de nabijgelegen Van Eeghenschool. De huidige gymzaal SAB is te klein en bouwkundig slecht, door gezamenlijk gebruik bij de Van Eeghen is een nieuwe gymzaal voor de SAB niet nodig. Er wordt van uitgegaan dat de school in 2022 alle voorbereiding achter de rug kan hebben, bouw zou kunnen starten in de zomer van 2023.

### Vorbereiding en vervangende nieuwbouw Theresiaschool

|          |           |
|----------|-----------|
| Krediet  | 2.021.000 |
| Uitgaven | 19.178    |

Het krediet betreft de voorbereiding op renovatie, uitbreiding en vervangende nieuwbouw (incl. gymzaal), te realiseren in de periode 2022 en verder. Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de nieuwe huisvestingsvoorziening voorop, evt. d.m.v. (deels) renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen. Aanpassing (uitbreiding of nieuwbouw) van het verouderde en te kleine gymlokaal is onderdeel van het totale project. Voor een nieuw gymlokaal kan eventueel besloten worden grond aan te kopen van de eigenaar van Dennenheuvel. In dat geval kan het huidige gymlokaal als nieuwe lesruimte worden opgenomen in het schoolgebouw. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2022 met de voorbereiding kan worden gestart, als eerste staat de gymzaal op het programma.

### Vorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout

|          |           |
|----------|-----------|
| Krediet  | 1.045.000 |
| Uitgaven | 0         |

In 2020 is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld ter voorbereiding van een geplande uitbreiding (de school heeft een structureel ruimtetekort van 700 tot 800 m<sup>2</sup>) en verduurzamingsmaatregelen. De voorbereiding is in volle gang. Vergunning-/participatietraject is gaande, start van de bouw is voorzien in de zomer van 2022.

### Tijdelijke huisvesting Franciscusschool

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 175.000 |
| Uitgaven | 0       |

Het schoolbestuur heeft kenbaar gemaakt dat tijdelijke huisvesting niet meer gewenst is, in het kader van de groei van de school en verder te verwachten groei door de nieuwbouwplannen in Bennebroek en buurgemeenten. Er wordt nu ingezet op permanente uitbreiding, in de vorm van het verhogen met een verdieping van het laagste deel van het schoolgebouw, met twee nieuwe lokalen als opbrengst. In de begroting voor 2022 is een voorstel gedaan het krediet op te hogen tot € 759.000.

### Renovatie paviljoen openluchttheater Caprera

|          |                  |          |
|----------|------------------|----------|
| Krediet  | 577.000 Bijdrage | -250.000 |
| Uitgaven | 0 Inkomsten      | 0        |

Het Openluchttheater is bezig met het ontwerp van het paviljoen. Tevens worden de bouwkosten berekend. Als de bouwkosten passen binnen de beschikbaar gestelde investeringsmiddelen en de kosten tussen gemeente en openluchttheater conform de raming verdeeld kunnen worden, zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Na de verlening van de vergunning start de bouw/verbouw. Dat zal medio 2022 zijn.

## 11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

### Aanpassen entree gemeentewerf

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 175.000 |
| Uitgaven | 77.525  |

Betreft asfalteren toegangsweg en herinrichting parkeervakken. Werkzaamheden zijn gereed, financiële afwikkeling volgt in het 4e kwartaal van 2021.

### Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 50.146 |
| Uitgaven | 17     |

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. In het najaar 2021 is een nieuw participatietraject gestart. Besluitvorming over een ontwerp in de raad is voorzien rond de zomer van 2022, uitvoering zal vermoedelijk pas in 2023 plaatsvinden.

### Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 250.000 |
| Uitgaven | 31.159  |

Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. In het najaar 2021 is een nieuw participatietraject gestart. Besluitvorming over een ontwerp in de raad is voorzien rond de zomer van 2022, uitvoering zal vermoedelijk in 2023 plaatsvinden.

#### **Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 150.000 |
| Uitgaven | 34.150  |

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Het noordelijke deel is uitgevoerd in de zomer van 2021, het zuidelijke deel (van de Zwarteweg tot de Bekslaan) zal vermoedelijk in 2023 plaatsvinden.

#### **Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan**

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 75.000 |
| Uitgaven | 75.000 |

Project is uitgevoerd tussen maart en juli 2021 en gereed.

#### **Reconstructie Iepenlaan**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 230.000 |
| Uitgaven | 225.000 |

Project is uitgevoerd van januari tot juli 2021 en gereed.

#### **Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 753.000 |
| Uitgaven | 240.867 |

Het werk is opgedragen en wordt uitgevoerd in maart-november 2021.

#### **Vervangen armaturen door led centrum Bennebroek**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 116.100 |
| Uitgaven | 109.223 |

Armaturen zijn ingekocht en worden in het 4e kwartaal van 2021 geplaatst.

#### **Vervangen lichtmasten centrum Bennebroek**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 115.800 |
| Uitgaven | 22.316  |

Opdracht is verstrekt en wordt uitgevoerd in het 4e kwartaal 2021.

#### **Vervangen verkeersbrug Burgemeester Peereboom Vollerlaan**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 125.000 |
| Uitgaven | 50.535  |

Uitgevoerd in september-oktober 2021

#### **Vervangen slagboom strand**

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 30.000 |
| Uitgaven | 24.283 |

De vervanging is gereed, financiële afwikkeling volgt in het 4e kwartaal van 2021.

#### **Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan**

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 66.360 |
| Uitgaven | 0      |

Uitvoering voorzien in het voorjaar 2022.

#### **Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 284.800 |
| Uitgaven | 15.729  |

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Uitvoering van april tot november 2021.

#### **Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin**

|          |           |
|----------|-----------|
| Krediet  | 1.610.450 |
| Uitgaven | 998.836   |

Project wordt uitgevoerd van maart tot en met december 2021.

#### **Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 146.700 |
| Uitgaven | 94.335  |

Project wordt uitgevoerd van maart tot en met december 2021.

#### **Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1 en 2**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 250.000 |
| Uitgaven | 110.806 |

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Uitvoering van april tot november 2021.

#### **Vervangen riolering Duinwijckweg**

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 177.358 |
| Uitgaven | 9.451   |

Uitvoering voorzien in het 4e kwartaal 2021.

### Vervangen riolering Langelaan

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Krediet            | 57.642 |
| Uitgaven<br>gereed | 57.642 |

### Vervangen riolering Zuidlaan

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 700.000 |
| Uitgaven | 9.240   |

Uitvoering van september tot en met november 2021.

## 11.50 Vervoermiddelen

### Vervangen auto werkplaats

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 90.000 |
| Uitgaven | 68.034 |

Gereed; krediet wordt afgesloten.

### Vervangen drie VW Crafters

|          |         |
|----------|---------|
| Krediet  | 270.000 |
| Uitgaven | 0       |

Er is vertraging ontstaan door corona en de langere tijd die Stichting Rijk nodig heeft om tot een succesvolle Europese aanbesteding te komen. Planning Q2 2022.

### Vervangen pick-up werkplaats

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 80.000 |
| Uitgaven | 0      |

Er is vertraging ontstaan door corona en de langere tijd die Stichting Rijk nodig heeft om tot een succesvolle Europese aanbesteding te komen. Planning Q2 2022.

## 11.90 Overig

### Aansluiting GDI, basisregistraties

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 50.000 |
| Uitgaven | 20.841 |

In het kader van de Wet digitale overheid en de gemeentelijke datadistributiesystemen te optimaliseren worden deze aangesloten op landelijke voorzieningen. Dit betreft systemen die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Met dit project sluiten we aan op het GDI initiatief van de VNG. Dit project is nog niet gereed. Financiële afwikkeling wordt bij de jaarrekening bekeken i.r.t. GR DIT

### Vervangen datadistributiesysteem

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 58.000 |
| Uitgaven | 56.661 |

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan. Financiële afwikkeling in 2021

### BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2019

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 71.500 |
| Uitgaven | 71.500 |

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling heeft gedeeltelijk in 2020 plaatsgevonden. De rest van de investering zal naar verwachting in 2021 afgewikkeld worden.

### BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 77.000 |
| Uitgaven | 837    |

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

### Opstellen natuurwaardenkaart

|          |        |
|----------|--------|
| Krediet  | 40.000 |
| Uitgaven | 0      |

De opdracht voor het opstellen van een natuurwaardenkaart is gegund. De werkzaamheden zijn aangevangen. In Q4 2021 zal 1/3 van het bedrag worden afgeschreven. In Q2 2022 zal naar verwachting de financiële afwikkeling plaatsvinden.