

Toelichting verloop investeringen Eindejaar voorstel 2023

11.30 Bedrijfsgebouwen

Aanpassing bestaande clubhuis/dorps huis Vogelenzang incl. pergola

Krediet	219.629
Uitgaven	62.751

Samen met de bouw van het sportgebouw met kleedkamers voor de tennis- en de voetbalvereniging, wordt begonnen aan de aanpassing van het dorps huis. Dit omdat het sportgebouw tegen het bestaande dorps huis wordt gebouwd. Onder meer wordt aan de voorzijde van het dorps huis een pergola aangebracht. Uitvoering van het project Vitaal Vogelenzang start nadat de nodige omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Naar verwachting is dat medio 2024.

Nieuwbouw voorziening buitendienst

Krediet	282.912
Uitgaven	213

De voorziening voor de buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp nieuwbouw brandweerpost Bennebroek. Volgens planning vindt de oplevering plaats in het eerste kwartaal van 2024.

Uitbreiding van Eeghschool

Krediet	916.739
Uitgaven	100.000

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met ca. 200 m² in verband met een structureel ruimtetekort. De school hoopt in Q2, doch uiterlijk Q3, van 2023 te kunnen starten. De coronacrisis en een op verzoek van de gemeente plaatsgevonden onderzoek naar gezamenlijke huisvesting met de Van Eeghschool (dat geen resultaat heeft opgeleverd) heeft voor vertraging en hogere bouwkosten gezorgd. Het schoolbestuur heeft bij de gemeente een verzoek tot aanvullende bekostiging ingediend. Hierover moet nog een besluit worden genomen. Bij start van de bouwactiviteiten in Q2/Q3 kan afronding (bouwkunig en financieel) in Q2 van 2024 plaatsvinden. Een later kwartaal moet niet uitgesloten worden geacht.

Vorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Krediet	970.250
Uitgaven	55.822

Het schoolgebouw, excl. een te klein en een bouwkundig gezien slecht gymnastieklokaal, bestaat uit 2 bouwdelen. Tussen beide bouwdelen bestaat een aanzienlijk leeftijdsverschil. Voor bouwkundige aanpassingen (renovatie dan wel renovatie in combinatie met gedeeltelijke vervangende nieuwbouw) is in eerste aanleg het aangegeven bedrag beschikbaar. Bij het opstellen van het Eindejaar voorstel 2023 is de gemeente in afwachting van een door het schoolbestuur op te stellen plan. Daarover dient dan nog overleg met het schoolbestuur en besluitvorming door het college plaats te vinden. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de bouwactiviteiten in de loop van 2024 een aanvang nemen.

Vorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Krediet	100.000
Uitgaven	19.178

De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Bouw van een nieuw, groter gymnastieklokaal, op een door de gemeente te verwerven en aan het schoolbestuur over te dragen strook grond (gelegen naast de school) ligt voor de hand. Het schoolgebouw is deels verouderd en te klein. Renovatie/uitbreiding - wellicht gedeeltelijke vervangende nieuwbouw - dient in de komende jaren plaats te vinden. Voor de planvoorbereiding is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In het kader van het Programma Huisvesting Onderwijs Bloemendaal 2024 en 2025 zijn door het schoolbestuur diverse verzoeken (om bekostiging) ingediend. Hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden. Uitwerking van de plannen kan niet los worden gezien van de plannen van Dennenheuvel en de ontwikkelingen m.b.t. Dennenweg 15. In dit gebouw, gelegen recht tegenover de Theresiaschool, zijn o.a. het gemeentelijk CJG en enkele groepen van de Theresiaschool gehuisvest.

Vorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout

Krediet	2.967.300
Uitgaven	0

Vanaf 2020 zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van een forse uitbreiding van deze school (er is sprake van een structureel ruimtetekort van 800-900 m²). Het schoolbestuur heeft zich voorgenomen in 2023 met de daadwerkelijke realisatie te starten, maar een technische tegenvaller (dak van het gebouw is niet sterk genoeg voor een nieuwe verdieping) en een lopende bezwaarprocedure zorgt voor aanzienlijke vertraging en stijging van bouwkosten. Eerder starten dan in de zomer 2024 lijkt uitgesloten.

Het schoolbestuur heeft de gemeente om een aanvullend krediet van meer dan € 500.000 gevraagd, dit is door de gemeente afgewezen, het schoolbestuur is hiertegen in bezwaar gegaan.

Permanente huisvesting Franciscusschool

Krediet	744.000
Uitgaven	0

De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. Het schoolbestuur is voornemens in 2023/2024 de gewenste uitbreiding (iets minder dan 200 m²) te realiseren.

Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten (K)

Krediet	650.000
Uitgaven	0

Financiële afwikkeling van de uitbreiding vindt in de loop van 2023 plaats. Verder overleg met school over eventuele renovatie van het gebouw gaat voort.

Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang

Krediet	705.911
Uitgaven	201.688

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats).

Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang

Krediet	628.083
Uitgaven	170.650

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Renovatie en uitbreiding paviljoen openluchttheater Caprera

Krediet	770.000 Bijdrage	-443.000
Uitgaven	0 Inkomsten	0

In het vierde kwartaal van 2022 is principe toestemming gegeven voor aanpassing van het paviljoen. In samenwerking met de gemeente stelt het openluchttheater het plan tot renovatie van het paviljoen op, inclusief een kostenberekening. Als de bouwkosten binnen het krediet vallen en met het openluchttheater hun bijdrage in de kosten van de renovatie is overeengekomen, zal het vergunningstraject starten. De verwachting is dat begin van 2024 daadwerkelijk met de renovatie kan worden gestart.

Verbouwing IKC de Paradijsvogel

Krediet	142.980 Bijdrage	-70.000
Uitgaven	153.911 Inkomsten	-70.000

Betreft de kosten aannemer verbouwing IKC Paradijsvogel. Het realiseren nieuwe teamkamer, bibliotheek servicepunt met 4 werkplekken en een miva toilet. Het budget voor de verbouwing van het IKC is onvoldoende gebleken. Reden hiervoor was de aanloop naar de verlening van de vergunning voor brandveilig gebruik met meerkosten voor de architect en het Bureau Bouwkunde die de vergunningstukken heeft aangeleverd. Daarnaast meerwerk voor lekkage bij de toiletten, regiewerk op schilderwerk (in de begroting was alleen sauswerk opgenomen), meerwerk op de luifel en een kozijn. Zie voorstel nr 01 punt 4 bij dit Eindejaar voorstel.

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

Krediet	513.146 Bijdrage	-100.000
Uitgaven	27.989 Inkomsten	0

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 vooruitlopend op de herinrichting.

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan

Krediet	344.000 Bijdrage	-185.000
Uitgaven	137.760 Inkomsten	0

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend.

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Krediet	145.000 Bijdrage	-75.000
Uitgaven	34.150 Inkomsten	0

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend. Noordelijk deel (Zwarteweg tot grens Heemstede) is in 2021 uitgevoerd in combinatie met fietspad Heemstede.

Herinrichting Kop Zeeweg Bloemendaal

Krediet	1.376.000	
Uitgaven	0	

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025.

Herinrichting Kop Zeeweg lichtmasten

Krediet	79.000	
Uitgaven	0	

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025.

Herinrichting Kop Zeeweg armaturen

Krediet	30.000	
Uitgaven	0	

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025.

Wegreconstructie Meerwijk Bennebroek

Krediet	450.000	
Uitgaven	407.417	

In uitvoering in combinatie met aanleg drainage, gereed in het vierde kwartaal van 2023.

Herinrichting Bijweglaan Bennebroek

Krediet	200.000	
Uitgaven	167.784	

Werk is opgedragen en uitvoering is gestart in april. Wordt in het najaar 2023 afgerond.

Herinrichting Hartenlustlaan en Kennemerweg

Krediet	700.000	
Uitgaven	202.410	

Betreft verbeteren verkeersveiligheid door uitbreiden 30 km-zone, versmallen rijbaan en aanleg fietsstroken. Uitvoering gestart in het derde kwartaal 2023 loopt door in 2024 i.v.m. samenhang met nieuwbouwproject.

Vervangen armaturen door Led 2023

Krediet	130.000	
Uitgaven	131.188	

Opgedragen en in uitvoering, naar verwachting gereed in najaar 2023.

Vervangen masten openb. verlichting 2023

Krediet	26.500
Uitgaven	27.602

Opgedragen en in uitvoering, naar verwachting gereed in najaar 2023.

Toegangsweg sportpark Vogelenzang

Krediet	159.723
Uitgaven	20.761

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een toegangsweg worden gecreëerd. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Vorbereidingskrediet herinrichting Voorbuurt

Krediet	75.000
Uitgaven	0

Wacht op besluitvorming in de raad over samenvoeging met herinrichting van de winkelstraat Bloemendaal.

Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang

Krediet	167.025
Uitgaven	21.710

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een parkeerterrein worden gecreëerd. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg tennisvelden Vogelenzang

Krediet	1.342.307
Uitgaven	211.114

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg toplaag voetbal Vogelenzang

Krediet	1.005.018
Uitgaven	158.066

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang

Krediet	335.007
Uitgaven	52.689

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats).

Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang

Krediet	335.007
Uitgaven	52.689

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg hekwerken tennis- en voetbalvelden Vogelenzang

Krediet	69.878
Uitgaven	0

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Rond het gehele sportcomplex moeten hekwerken aangebracht worden. Dat is een verplichting van de sportbonden. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg dorpspark en schoolpark Vogelenzang

Krediet	272.827
Uitgaven	51.945

Betreft onderdeel van nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang. Is nog niet gerealiseerd.

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Krediet	66.360
Uitgaven	28.532

Godfried Bomanslaan is gereed. Teylingerweg is uitgevoerd in 2022.

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Krediet	284.800
Uitgaven	245.533

Restant krediet wordt aangewend voor de uitvoering van fase 3 (september 2022-najaar 2023).

Drainage Meerwijk Bennebroek fase 3

Krediet	300.000
Uitgaven	257.158

In uitvoering in combinatie met herinrichting wegen tot vierde kwartaal 2023.

Vervangen riolering Prins Hendriklaan

Krediet	1.550.000
Uitgaven	36.020

Vorbereiding in bouwteam gereed. Uitvoering voorzien van zomer 2023 tot voorjaar 2024 in combinatie met Oranje Nassaulaan.

Relinen riolering Cornelis van der Lijnlaan

Krediet	350.000
Uitgaven	272.070

Uitvoering gereed, financiële afhandeling volgt in najaar 2023. Zie tevens voorstel 01 punt 5 bij dit Eindejaar voorstel voor verhoging van het krediet met € 38.671.

Vervangen riolering gedeelte Oranje Nassaulaan (K)

Krediet	410.000
Uitgaven	0

Vorbereiding in bouwteam gereed. Uitvoering voorzien van zomer 2023 tot voorjaar 2024 in combinatie met Prins Hendriklaan.

Vervangen riolering Kennemerweg

Krediet	90.000
Uitgaven	0

Uitvoering gelijktijdig met herinrichting in 2023Q4-2024Q1

11.50 Vervoermiddelen

Vervangen drie VW Crafters

Krediet	270.000
Uitgaven	0

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden. Met RIJK is vanaf september 2023 een nieuwe aanbesteding gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen pick-up werkplaats

Krediet	80.000
Uitgaven	0

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden. Met RIJK is vanaf september 2023 een nieuwe aanbesteding gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen VW Transporter 1

Krediet	76.000
Uitgaven	0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen VW Transporter 2

Krediet	76.000
Uitgaven	0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen opzichtersauto

Krediet	33.000
Uitgaven	0

Op advies van Stichting RIJK loopt er een enkelvoudig onderhandse aanbesteding. In 2023 opdracht tot levering. Aflevering Q1 2024.

Vervangen tractor

Krediet	55.000
Uitgaven	0

Kraakman, krijgt als winnaar van de meervoudig onderhandse aanbesteding, in oktober 2023 opdracht tot levering. De aflevering wordt in Q4 2023 verwacht.

Vervangen bodeauto

Krediet	36.000
Uitgaven	0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen Renault Kangoo uit 2014

Krediet	40.000
Uitgaven	0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2)

Krediet	40.000
Uitgaven	0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

11.70 - Overige machines/apparaten/installaties

Goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk

Krediet	35.000
Uitgaven	17.867
Opdracht is verstrekt.	

Vervangen brandmeldinstallatie muziekschool

Krediet	27.000
Uitgaven	20.206
Opdracht verstrekt en gestart met uitvoering.	

Extra oplaadpunten ten behoeve van wagenpark Brouwerskolkweg

Krediet	80.000
Uitgaven	73.911
Opdracht verstrekt; uitvoering Q4.	

Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan

Krediet	75.000
Uitgaven	0

De speelplaats wordt volledig gerenoveerd: vergroend en verduurzaamd, terugebracht tot een omvang die passend is in een woonwijk, toegankelijk gemaakt voor minder mobiele, of kinderen met een beperking. De participatie gebeurt in het voorjaar van 2023.

Groot onderhoud aan de straat (riool, wegdek, inrichting) heeft extra vertraging opgelopen. De werkzaamheden aan de speelplaats kunnen pas na gereedkomen daarvan aanvangen. Start van de werkzaamheden aan de speelplaats gebeurt waarschijnlijk niet eerder dan in 2025.

Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen

Krediet	50.000
Uitgaven	0

Werkzaamheden realisatie nieuwe speellocatie start in 2024 en wordt zoveel mogelijk ook afgerond in 2024. Participatie start nog in 2023, kosten kunnen worden voldaan vanuit het budget 65070810 Speelvoorzieningen.

Realisatie openbare sportmogelijkheid Oldenhove

Krediet	75.000
Uitgaven	0

In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. De aanbesteding voor de speelruimte zal alsnog aanvangen in Q1 van 2024. Aanleg is voorzien in Q3 van 2024.

Realisatie speel- en ontmoetingsplek Oldenhove

Krediet	25.000
Uitgaven	0

In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. De aanbesteding voor de speelruimte zal alsnog aanvangen in Q1 van 2024. Aanleg is voorzien in Q3 van 2024.

11.90 Overig

Herinrichting gemeentelijke locaties en meubilair

Krediet	40.000
Uitgaven	13.981

Op de derde etage van het gemeentehuis van Bloemendaal vindt een herinrichting plaats. Er worden 8 extra werkplekken gemaakt en de ruimte wordt opnieuw ingedeeld. Hierdoor wordt de multi-functionaliteit verbeterd. Tevens wordt door de nieuwe vloerbedekking het geluid gedempt. Het project komt gereed in Q4 2023.

Onderwijsleerpakket 2023

Krediet	157.000
Uitgaven	0

Vanwege capaciteitsuitbreiding komen diverse scholen in aanmerking voor een budget t.b.v. aanvulling onderwijsleerpakket en meubilair. Het gaat hier om de Tijo van Eeghenschool, Montessori VMBO, Franciscusschool en de Hartenlust VMBO. Afhankelijk van de voortgang van de uitbreiding wordt voor deze scholen nog in 2023 aanspraak gedaan op dit budget, voor de hand ligt dat (gezien de ontwikkelingen rond individuele scholen) dit niet voor alle genoemde scholen het geval zal zijn. In het Eindejaar voorstel wordt daarom deze investering afgeramd naar € 40.000 (zie voorstel 01 punt 3).

Realisatie materiaalhoek sportcomplex Vogelenzang

Krediet	187.518
Uitgaven	11.106

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). Het materiaalhoek is voor de tennis en de voetbal. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.