

TOELICHTING VERLOOP INVESTERINGEN EINDEJAARSRAPPORTAGE 2025

11.10 Gronden en terreinen

Aankoop grond Dennenweg t.b.v. gymzaal

Krediet	330.000		
Uitgaven	0		

De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van een strook grond (gelegen naast de school) waarop een nieuw, groot gymlokaal gebouwd dient te worden. De uiteindelijke besluitvorming over de aanschaf en inzet van deze grond hangt samen met de uitkomsten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat in december aan de raad wordt voorgelegd.

11.20 Woonruimten

Verduurzamen ambtswoning Zonnebloemlaan 20

Krediet	202.250		
Uitgaven	201.574		

Betreft het verduurzamen van de ambtswoning. Eerder is de raad geïnformeerd over de diverse gebreken waardoor een overschrijding is op het krediet. Bij de Zomernota is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de onverwachte meerwerkkosten. De werkzaamheden zijn in april 2025 afgerond.

11.30 Bedrijfsgebouwen

Aanpassing bestaande clubhuis/dorps huis Vogelenzang incl. pergola

Krediet	239.629		
Uitgaven	242.223		

Samen met de bouw van het sportgebouw met kleedkamers voor de tennis- en de voetbalvereniging zijn ook de aangrenzende ruimten van het Dorps huis verbouwd. Dit omdat het sportgebouw tegen het bestaande dorps huis is gebouwd. Onder meer wordt aan de voorzijde van het dorps huis en het nieuwe clubhuis een pergola aangebracht. Uitvoering van het project Vitaal Vogelenzang is gestart nadat de nodige omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Volgens planning wordt er Q4 2025 opgeleverd.

Scheidingswand dorps huis Vogelenzang

Krediet	75.000		
Uitgaven	0		

De voorbereidende werkzaamheden zijn door het bestuur van het Dorps huis in uitvoering. Men komt hier in 2026 op terug. Onderdeel daarvan is de draagkracht van de constructie van het Dorps huis.

Verduurzamen (verlichting) gemeentehuis

Krediet	244.000		
Uitgaven	226.171		

Al enkele jaren is een verplichting vanuit Rijksoverheid van kracht om gemeentelijke panden te voorzien van ledverlichting. De werken van deze investering is eind 2024 gestart en zijn zowel de binnen- als de buitenverlichting werkzaamheden in 2025 afgerond.

Reparatie van de zonnepaneelinstallatie maakt hiervan ook onderdeel uit. Deze werkzaamheden zijn nog in uitvoering.

Gebouwen gemeentewerf, binnenmuur en dakisolatie

Krediet	284.100		
Uitgaven	0		

De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijakingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA

(Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042.

Besloten is in verband met de omvang van de totaal benodigde investering niet tot voortzetting van het project over te gaan.

De investering kan worden afgeraad. Het uitgekeerde voorschot moet worden terug betaald. De gemaakte kosten voor het maken van het plan komen t.l.v. het budget gemeentewerf. Omdat in het project ook ARBO technische verbeteringen waren opgenomen, zal daarvoor een nieuw plan worden opgesteld en te zijner tijd een nieuwe kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd.

Gebouwen gemeentewerf, warmtepomp op buitenlucht

Krediet	121.008		
Uitgaven	0		

De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijdingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042.

Besloten is in verband met de omvang van de totaal benodigde investering niet tot voortzetting van het project over te gaan.

De investering kan worden afgeraad. Het uitgekeerde voorschot moet worden terugbetaald.

Omdat in het project ook ARBO technische verbeteringen waren opgenomen, zal daarvoor een nieuw plan worden opgesteld en te zijner tijd een nieuwe kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd.

Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen

Krediet	59.700		
Uitgaven	0		

De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijdingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042.

Besloten is in verband met de omvang van de totaal benodigde investering niet tot voortzetting van het project over te gaan.

De investering kan worden afgeraad. Het uitgekeerde voorschot moet worden terug betaald.

Omdat in het project ook ARBO technische verbeteringen waren opgenomen, zal daarvoor een nieuw plan worden opgesteld en te zijner tijd een nieuwe kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd.

Uitbreiding van Eeghenschool

Krediet	1.376.739		
Uitgaven	1.255.000		

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met ca.200 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. De school is in de zomer van 2024 met de werkzaamheden gestart. In het eerste kwartaal van 2025 vond de oplevering plaats. Eind 2025 zal de definitieve afrekening plaatsvinden.

Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Krediet	1.470.250		
Uitgaven	108.393		

Het krediet is bevroren. Na de fusie van de SAB met de Vondelschool is de SAB per schooljaar 2025/2026 beëindigd. Wanneer het IHP niet in 2025 wordt vastgesteld, dan wel dat de gemeente de Vondelschool niet in het eerste tijdvak prioriteert, heeft het college de intentie uitgesproken om met een voorstel te komen voor de benodigde verduurzaming van de Vondelschool ter hoogte van € 900.000

Voorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool			
Krediet	180.000		
Uitgaven	19.178		
De uiteindelijke besluitvorming over de voorziening voor de Theresiaschool hangt samen met de uitkomsten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat in december aan de raad wordt voorgelegd.			
Permanente huisvesting Franciscusschool			
Krediet	838.637		
Uitgaven	670.910		
De oplevering van de uitbreiding van de Franciscusschool heeft in de zomer van 2025 plaats gevonden. De afrekening van dit krediet heeft eind 2025 plaats gevonden.			
Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten			
Krediet	650.000	Bijdrage	
Uitgaven	0	Inkomsten	
Het betreft de reeds gerealiseerde inbreiding van het schoolgebouw en de definitieve afrekening zal eind 2025 plaatsvinden.			
Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang			
Krediet	840.911	Bijdrage	-35.295
Uitgaven	836.848	Inkomsten	-35.295
De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.			
Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang			
Krediet	678.083	Bijdrage	-29.864
Uitgaven	690.389	Inkomsten	-29.864
De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt bespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.			
11.40 - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken			
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan			
Krediet	513.146	Bijdrage	-100.000
Uitgaven	192.019	Inkomsten	0
Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. De nieuwe stationsbrug is aanbesteed en opgedragen. Uitvoering van oktober 2025 tot januari 2026. Na ingebruikname wordt de noodbrug verwijderd en de oude brug gesloopt.			
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan			
Krediet	344.000	Bijdrage	-185.000
Uitgaven	184.758	Inkomsten	0
Betreft herinrichting van de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2026 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend voor het aanpassen van de spoorwegovergang.			
Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek			

Krediet	145.000	Bijdrage	-75.000
Uitgaven	39.561	Inkomsten	0
Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart tussen de Zwarteweg en de Bekslaan, in combinatie met de herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg in de tweede helft van 2026 in verband met het noodzakelijk treinvrij weekeinde.			
Toegangsweg sportpark Vogelenzang			
Krediet	159.723		
Uitgaven	124.457		
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een toegangsweg worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. De toegangsweg wordt volgens planning in Q4 2025 aangelegd.			
Voorbereiding en herinrichting Voorbuurt			
Krediet	875.000		
Uitgaven	74.611		
De planvorming en participatie in combinatie met een herinrichting van de winkelstraat loopt, naar verwachting begin 2026 wordt het ontwerp vastgesteld en kan het project na de zomer van 2026 in uitvoering worden genomen.			
Herinrichting Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan			
Krediet	670.000		
Uitgaven	608.283		
Werk gereed. Eindafrekening moet nog plaats vinden.			
Vervangen armaturen 2024			
Krediet	204.000		
Uitgaven	203.939		
In uitvoering, wordt naar verwachting in 2025 afgerond.			
Vervangen lichtmasten 2024			
Krediet	25.000		
Uitgaven	25.000		
In uitvoering, wordt naar verwachting in 2025 afgerond.			
Voorbereiding en herinrichting winkelstraat Bloemendaal			
Krediet	1.550.000		
Uitgaven	131.577		
Participatietraject is gestart en de verwachting is dat de participatie en planvorming begin 2026 zijn afgerond en het project na de zomer 2026 in uitvoering kan worden genomen.			
Herinrichting Abr. van der Hulstlaan Bennebroek			
Krediet	200.000		
Uitgaven	0		
Vervangen van de bestrating in combinatie met aanleg van drainage is in de tweede helft van 2026 voorzien.			
Herinrichting kruising Korte Zijlweg/Ramplaan/Elswoutlaan			
Krediet	150.000		
Uitgaven	0		
Betreft verbetering fietsvoorzieningen, uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2026 na het lopende participatietraject.			
Vervangen armaturen 2025			
Krediet	100.000		

Uitgaven	0		
Betreft vervanging van de klassieke verlichting in de winkelstraten Bloemendaal en Overveen. Wordt meegenomen in het herinrichtingsplan (ontwerp begin 2026).			
Vervangen lichtmasten 2025			
Krediet	25.000		
Uitgaven	0		
Vervangen lichtmasten in de winkelstraten Bloemendaal en Overveen. Wordt meegenomen in het herinrichtingsplan (ontwerp begin 2026).			
Vervangen verkeerslichtinstallatie Meerweg/Bennebroekerlaan			
Krediet	200.000		
Uitgaven	4.125		
Uitvoering is voorzien in de eerste helft van 2026, aanbesteding loopt.			
Vervangen geelwitte straatverlichting door Led			
Krediet	140.000		
Uitgaven	0		
Na een toezegging van de wethouder op 7 april 2025 om de motie 'vervanging blauw/wit led straatverlichting door amber licht' van 5 oktober 2023 versneld uit te voeren, is een investeringskrediet van €140.000,- beschikbaar gesteld in de raad van september 2025. Er zal een openbare aanbesteding volgen. De uitvoering staat gepland voor Q2/Q3 2026.			
Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang			
Krediet	167.025		
Uitgaven	142.048		
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een parkeerterrein worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. In 2024 is gestart met het rooien van houtopstanden en met het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Het parkeerterrein is opgeleverd.			
Aanleg tennisvelden Vogelenzang			
Krediet	1.517.307	Bijdrage	-4.101
Uitgaven	1.409.906	Inkomsten	-4.101
De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt gespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.			
Aanleg top laag voetbal Vogelenzang			
Krediet	1.005.018	Bijdrage	-3.071
Uitgaven	949.763	Inkomsten	-3.071
De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt gespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.			
Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang			
Krediet	335.007	Bijdrage	-1.024
Uitgaven	318.825	Inkomsten	-1.024
De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt gespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat			

de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.

Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang

Krediet	440.007	Bijdrage	-1.024
Uitgaven	402.055	Inkomsten	-1.024

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt gespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.

Aanleg hekwerken tennis- en voetbalvelden Vogelenzang

Krediet	91.878		
Uitgaven	42.015		

De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt gespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.

Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan

Krediet	75.000		
Uitgaven	76.452		

Werk is uitgevoerd in de zomer van 2025

Vervangen beschoeiing Leidsevaart

Krediet	100.000		
Uitgaven	0		

Werk wordt uitgevoerd in het najaar van 2025

Aanleg dorpspark en schoolpark Vogelenzang

Krediet	272.827		
Uitgaven	54.126		

Betreft onderdeel van nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang. Is nog niet gerealiseerd.

Vervangen keurwand Meerweg Bennebroek

Krediet	225.000		
Uitgaven	195.385		

Uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2025 en gereed.

Vervangen riolering Prins Hendriklaan

Krediet	2.770.000		
Uitgaven	2.804.585		

Werk is gereed. Eindafrekening moet nog plaats vinden. Zie ook krediet herinrichting.

Aanleg drainage Meerwijk Abr. van der Hulstlaan Bennebroek

Krediet	50.000		
Uitgaven	0		

Vervangen van de bestrating in combinatie met aanleg van drainage is in de eerste helft van 2026 voorzien.

Vervangen riolering Bloemendaalseweg (Voorbuurt)

Krediet	500.000		
Uitgaven	0		

Planvorming loopt, ontwerp begin 2026, uitvoering vanaf najaar 2026 in combinatie met herinrichting winkelstraat.

Vervangen riolering Bloemendaalseweg (winkelstraat)			
Krediet	1.245.000		
Uitgaven	10.896		
Planvorming loopt, uitvoering vanaf najaar 2026 in combinatie met herinrichting winkelstraat			
Vervangen riolering diverse locaties			
Krediet	90.000		
Uitgaven	21.375		
Uitgevoerd in de zomer en najaar 2025			
Vervangen riolering Kennemerweg			
Krediet	200.000		
Uitgaven	0		
Uitvoering eerste kwartaal 2026			
Vervanging riolering Mollaan			
Krediet	120.000		
Uitgaven	11.653		
Uitvoering in voorjaar 2026 in combinatie met groot wegonderhoud			
Aanpassen nooduitlaat Goudsbloemplein			
Krediet	40.000		
Uitgaven	0		
Wordt uitgevoerd in het 2026			
Vervanging riolering Parkweg			
Krediet	30.000		
Uitgaven	30.000		
Uitgevoerd in de zomer van 2025			
Renoveren voetpaden begraafplaats Bergweg			
Krediet	190.000		
Uitgaven	184.426		
De renovatie wordt in het najaar 2025 afgerond.			
Vervangen fietsbrug langs Leidsevaart			
Krediet	95.000		
Uitgaven	27.053		
Werk is aanbesteed en opgedragen, uitvoering voorzien in 4e kwartaal 2025			
11.50 Vervoermiddelen			
Vervangen drie VW Crafters			
Krediet	270.000		
Uitgaven	3.955		
In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van drie passende elektrische bedrijfswagens. De afleveringen hebben op 21 oktober 2025 plaatsgevonden. De benodigde extra oplaadpunten op de gemeentewerf zijn inmiddels opgeleverd.			
Vervangen pick-up werkplaats			
Krediet	80.000		
Uitgaven	66.712		
De in 2023 aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen heeft voor dit voertuig geen geldige aanbieding opgeleverd. Er is, in overleg met de gebruikers, een nieuw PvE opgesteld.			

Met Stichting RIJK is in mei opdracht tot levering gegeven na een succesvolle aanbesteding. Aflevering en ingebruikname van het voertuig vond plaats op 26 september 2025.

Vervangen VW Transporter 1

Krediet	76.000		
Uitgaven	1.319		

In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering heeft op 21 oktober 2025 plaatsgevonden. Direct aansluitend is de ingebruikname Het benodigde extra oplaadpunt op de gemeentewerf is inmiddels opgeleverd.

Vervangen VW Transporter 2

Krediet	76.000		
Uitgaven	1.319		

In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering heeft op 21 oktober 2025 plaatsgevonden. Het benodigde extra oplaadpunt op de gemeentewerf is inmiddels opgeleverd.

Vervangen bodeauto

Krediet	36.000		
Uitgaven	35.951		

In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering/ingebruikname heeft 19 mei plaatsgevonden. Het nieuwe oplaadpunt buiten is eveneens gerealiseerd. Het huidige oplaadpunt in de stallingsruimte (Koetshuis) komt daarmee te vervallen.

Vervangen Renault Kangoo uit 2014

Krediet	40.000		
Uitgaven	39.999		

In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering ingebruikname heeft 19 mei plaatsgevonden. Het nieuwe oplaadpunt buiten is eveneens gerealiseerd. Het oplaadpunt is in de stallingsruimte aanwezig.

Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2)

Krediet	40.000		
Uitgaven	40.607		

In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De aflevering ingebruikname heeft 19 mei plaatsgevonden. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig.

Vervangen Toyota heftruck

Krediet	43.000		
Uitgaven	0		

De aanbesteding moet nog starten. Ingebruikname nieuwe heftruck verwacht in Q4 2025.

Vervangen Toyota Hiace 4WD

Krediet	78.500		
Uitgaven	0		

Met uitgebreid marktonderzoek zijn er nog geen passende vervangende elektrisch aangedreven voertuigen gevonden. Deze zijn waarschijnlijk vanaf eind 2025 leverbaar. Het opstarten van de aanbesteding vindt plaats zodra passende vervangende voertuigen aangeboden worden. De verwachting is dat de aflevering van een nieuw voertuig vanaf Q1 2026 kan plaatsvinden.

Vervangen VW Transporter

Krediet	82.000		
Uitgaven	1317		

Met Stichting RIJK is in mei 2025 opdracht tot levering gegeven na een succesvolle aanbesteding. Aflevering van het nieuwe voertuig vanaf Q4 2025. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig.

11.70 - Overige machines/apparaten/installaties

Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat

Krediet	45.000		
Uitgaven	0		

Door vertraging in de totstandkoming van een gezamenlijk grofvuilbeleid voor de bij Meerlanden aangesloten gemeenten is er nog geen PvE opgesteld. De verwachting is dat de aanbesteding voor aanschaf van nieuwe slagbomen Q1 2026 kan starten. De aflevering/ingebruikname wordt vanaf Q2 2026 verwacht.

Realisatie twee laadpalen gemeentehuis

Krediet	60.000		
Uitgaven	57.198		

De laadpalen zijn geplaatst en in gebruik genomen.

Vervangen parkeerautomaten Kop van de Zeeweg/Bloemendaal dorp

Krediet	117.000		
Uitgaven	0		

De aanbesteding loopt i.s.m. de gemeente Heemstede. Levering voorzien eind 2025.

Vervangen Hansa grafdelfmachine

Krediet	144.000		
Uitgaven	0		

Na marktonderzoek is i.s.m. met Stichting Rijk en de inkoopregisseur de inkoopstrategie vastgesteld. De verwachting is dat de aanbesteding in Q4 2025 van start gaat. Verwachte levering van de nieuwe grafdelfmachine is medio 2026

Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan

Krediet	75.000		
Uitgaven	0		

De speelplaats wordt in 2025 gedeeltelijk gerenoveerd: vergroend, verduurzaamd, aangepast naar een omvang die past binnen een woonwijk en toegankelijk gemaakt voor minder mobiele kinderen en kinderen met een beperking. Het groot onderhoud aan de straat (riool, wegdek en inrichting) heeft extra vertraging opgelopen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en lopen door tot in 2026. De afronding staat gepland voor het tweede kwartaal van 2026.

Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen

Krediet	50.000		
Uitgaven	0		

De uitvoering van dit onderdeel heeft in 2025 niet plaatsgevonden. De start van het participatietraject is uitgesteld en wordt naar verwachting in 2026 opgepakt. Mogelijk is hiervoor aanvullend krediet benodigd. Indien dit het geval blijkt, wordt hiervoor een voorstel opgenomen in de Zomernota.

Realisatie openbare sportmogelijkheden Oldenhove

Krediet	35.000		
---------	--------	--	--

Uitgaven	34.974		
In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. Inmiddels is besloten de aanvankelijke plannen niet uit te voeren, maar alleen een klein aantal speeltoestellen voor jonge kinderen te plaatsen en de buitenruimte alleen sober in te richten. Aanleg en voltooiing is gepland in Q1 van 2025. Indien Oldenhove in 2027/2028 wordt verkocht dan zullen de speeltoestellen worden verplaatst naar een andere nader te noemen speelruimte.			
Vervangen John Deere 4720			
Krediet	78.000		
Uitgaven			
Na marktonderzoek bestelling Q4 2025 en verwachte levering medio 2026			
11.90 Overig			
Onderwijspakket Franciscusschool			
Krediet	35.000		
Uitgaven	0		
Dit krediet houdt verband met de uitbreiding van de Franciscusschool, die in de zomer van 2025 is gerealiseerd. Eind 2025 zal de definitieve afrekening plaatsvinden. Het krediet is bestemd voor de eerste inrichting van de nieuwe lokalen.			
Realisatie materiaalhok sportcomplex Vogelenzang			
Krediet	187.518	Bijdrage	-1.944
Uitgaven	89.323	Inkomsten	-1.944
De nieuwe tennisvelden zijn in gebruik genomen. Ook het pupillen voetbalveld wordt gespeeld. Het hoofdveld werd in september 2025 opgeleverd. Het sportclubgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. Er wordt nog gewerkt aan laatste restpunten en Q4 2025 afgerond. Het materiaalhok dat de sportclubs delen is gerealiseerd. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen.			