

**11.30 Bedrijfsgebouwen****Vorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018**

Krediet	75.000
---------	--------

Uitgaven	3.594
----------	-------

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening.

De brandweerpost te Bennebroek is van belang voor de veiligheid van de inwoners van het zuidelijke deel van de gemeente en de regio. Het blijft ook in de toekomst noodzakelijk om in Bennebroek een brandweerpost te huisvesten. De huidige huisvesting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Verbetering is noodzakelijk.

De raad heeft in het eerste kwartaal van 2019 besloten dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de Wilhelminalaan plaatsvindt. In het eerste kwartaal van 2020 is een projectplan uitgewerkt – in samenwerking met de VRK - om vast te stellen wat de beste optie is voor de huisvesting van de brandweerpost. Dit projectplan is vastgesteld door het college. Hier zijn verschillende onderzoeken en participatiebijeenkomsten voor nodig. In het tweede kwartaal van 2020 is de raad akkoord gegaan met voorstel voor het PvE en de financiering. In het vierde kwartaal vindt de selectie van adviseurs

**Nieuwbouw voorziening buitendienst**

Krediet	208.348
---------	---------

Uitgaven	0
----------	---

De voorziening van de Buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp en doorloopt (min of meer) dezelfde planning. (Zie ook voorbereidingskrediet brandweerpost)

**Inpandige uitbreiding Julianaschool**

Krediet	648.000
---------	---------

Uitgaven	14.238
----------	--------

Het krediet heeft betrekking op een inpandige aanpassing van het schoolgebouw (i.c. de zolder) in verband met een structureel ruimtetekort. De geboekte lasten betreffen door het schoolbestuur gemaakte voorbereidingskosten. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat werkzaamheden niet eerder dan in 2021 zullen starten.

**Uitbreiding van Eeghenschool**

Krediet	509.000
---------	---------

Uitgaven	0
----------	---

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met 200 tot 250 m<sup>2</sup> in verband met een structureel ruimtetekort. Er is een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar gesteld, de school stelt alles in het werk de voorziening nog in 2020 te kunnen starten. De Coronacrisis zorgt voor vertraging. Daarnaast is de ontwikkeling m.b.t. de SAB voor de Van Eeghenschool van belang, er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid beide scholen op de locatie Van Eeghen te realiseren. Ook dit zorgt voor vertraging in het voltooiën van de voorziening Van Eeghenschool.

**Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool**

Krediet	259.000
---------	---------

Uitgaven	204.923
----------	---------

De werkzaamheden zijn in 2020 voor het grootste deel afgerond.

**Nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)**

Krediet	250.000
---------	---------

Uitgaven	0
----------	---

Het krediet betreft de voorbereidingskosten van een algehele vervangende nieuwbouw van de school, te realiseren in de periode 2021-2022. Het bestuur van deze school onderzoekt, samen met het bestuur van de nabijgelegen Van Eeghenschool de mogelijkheden van: 1. in ieder geval een gezamenlijk gebruik van het ondergrondse gymnastieklokaal van de Van Eeghenschool; 2. het plaatsen van beide schoolgebouwen op de locatie Van Eeghen. Het grootste deel van het voorbereidingskrediet wordt in 2021 besteed. Er wordt van uitgegaan dat in 2021 met de daadwerkelijke realisatie gestart wordt.

### Vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Krediet 250.000

Uitgaven 0

In 2020 is een krediet beschikbaar ter voorbereiding van algemene vervangende nieuwbouw, te realiseren in de periode 2021-2022. Op dit krediet is door het schoolbestuur al een beroep gedaan. Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de nieuwe huisvestingsvoorziening voorop, evt. d.m.v. (deels) renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen. W.b. een nieuw gymlokaal, ter vervanging van de bestaande verouderde en te kleine zaal, wordt op dit moment ingezet op een volledig nieuwe ruimte, los van het huidige schoolgebouw. Hiervoor dient grond te worden aangekocht van de eigenaar van Dennenheuvel. De ruimte van de oude gymzaal zal dan in de bouwplannen van het schoolgebouw opgaan. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2021 met de bouwactiviteiten kan worden gestart. Besteding van een deel van het bouwvoorbereidingskrediet in 2021 ligt voor de hand

### Inpandige aanpassing De Paradijvogel

Krediet 875.000

Uitgaven 0

In het IHP is (in het kader van Vitaal Vogelenzang) rekening gehouden met algehele vervangende nieuwbouw van de school, op een andere locatie. De school blijft echter op de huidige locatie. In het kader van functionaliteit en verduurzaming, maar ook bouwtechnisch, zijn aanpassingen noodzakelijk. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2021, zullen zoveel mogelijk ook in 2021 worden afgerond.

### Uitbreiding Montessori VMBO

Krediet 200.000

Uitgaven 0

De school heeft te maken met een structureel ruimtetekort van 700 tot 800 m<sup>2</sup>. In 2020 is het aangegeven krediet beschikbaar ter voorbereiding van een geplande uitbreiding, te realiseren in de periode 2021-2022. Het schoolbestuur koos er aanvankelijk voor het budget niet voor dit doel in te zetten, is daar nu op teruggekomen, er gaat dus alsnog uitbreiding plaatsvinden. De verwachting is dat het voorbereidingskrediet in 2021 wordt besteed, er wordt van uitgegaan dat ook in 2021 met de daadwerkelijke realisatie wordt gestart.

## 11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

### Aanpassen entree gemeentewerf

Krediet 175.000

Uitgaven 77.525

Uitvoering resterende gedeelte is gekoppeld aan verbouwing van het kantoorgebouw (gereed) en nieuwbouw van 4 woningen (in uitvoering). Gericht wordt op uitvoering in de eerste helft van 2021 in overleg met de bouwer.

### Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

Krediet 50.146

Uitgaven 17

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.

### Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan

Krediet 250.000

Uitgaven 19.901

Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.

### Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Krediet 150.000

Uitgaven 150

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.

### Vervangen armaturen door led 2020

Krediet	122.300
Uitgaven	124.932

Betreft vervangen van armaturen door led in Bennebroek. Werk is gereed. Bloemendaal noord/Veen en Duin is uitgesteld naar 2021 in combinatie met herinrichting Veen en Duin. De daarvoor benodigde armaturen zijn wel ingekocht. Krediet wordt afgesloten.

### Vervangen lichtmasten door led 2020

Krediet	106.000
Uitgaven	104.118

Betreft vervangen van lichtmasten in combinatie met led-armaturen in Bennebroek. Bloemendaal noord/Veen en Duin is uitgesteld naar 2021 in combinatie met herinrichting Veen en Duin. De daarvoor benodigde lichtmasten zijn wel ingekocht. Krediet wordt afgesloten.

### Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan

Krediet	75.000
Uitgaven	0

Uitvoering in samenhang met asfaltonderhoud. Planvorming is vertraagd door overleg met subsidieverstrekker. Uitvoering nu gepland in de zomer van 2021.

### Reconstructie Iepenlaan

Krediet	90.000
Uitgaven	0

Uitvoering in combinatie met groot onderhoud. Uitvoering gepland in de eerste helft van 2021. Participatietraject is in oktober 2020 afgerond.

### Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin

Krediet	700.000
Uitgaven	49.220

De planvorming is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2021 i.v.m. financieringstekort.

### Uitbreiden parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg

Krediet	90.000
Uitgaven	90.801

Gereed; de parkeervakken zijn nieuw aangelegd en de rijbaan is herbestraat. Krediet wordt afgesloten.

### Vervangen beschoeiing van Wickevoort-Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018

Krediet	50.000
Uitgaven	0

Uitvoering gepland in het 4e kwartaal van 2020.

### Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek

Krediet	460.000
Uitgaven	402.195

Werk is gereed. Financiële afwikkeling volgt.

### Vervangen beschoeiing Ringvaart

Krediet	250.000
Uitgaven	4.801

Project wordt uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat een deel van de beschoeiing als waterkering dient. De dijk inclusief voetpad wordt opgehoogd en er worden beschoeiingen aangebracht. Met Rijnland is een taak- en kostenverdeling overeengekomen. Rijnland is opdrachtgever en directievoerder van de werkzaamheden. Uitvoering van maart tot en met oktober 2020.

### Vervangen slagboom strand

Krediet	30.000
Uitgaven	0

Vervanging wacht op besluitvorming t.a.v. de herinrichting van de Kop van de Zeeweg.

### Vervangen beschoeiing Kennemerpark-Bispinckpark

Krediet	55.000
Uitgaven	37.781

Werk is gereed. Bispinckpark is op verzoek van team Groen niet uitgevoerd. Krediet wordt afgesloten.

### Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Krediet	66.360
Uitgaven	0

Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering in najaar 2020 of voorjaar 2021.

### **Riolvervanging Kinheimweg**

Krediet 341.213

Uitgaven 439.060

Het project is gereed gekomen in juni 2020. Door faillissement van de aannemer is vertraging opgetreden en zijn hogere kosten gemaakt. Zie Eindejaar voorstel.

### **Regenwaterriool Kinheimweg**

Krediet 113.808

Uitgaven 113.533

Het project is gereed gekomen in juni 2020. Door faillissement van de aannemer is vertraging opgetreden en zijn hogere kosten gemaakt. Zie Eindejaar voorstel.

### **Drainage Kinheimweg**

Krediet 26.555

Uitgaven 26.555

Het project is gereed gekomen in juni 2020. Door faillissement van de aannemer is vertraging opgetreden.

### **Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch)**

Krediet 75.966

Uitgaven 42.210

Vervanging van twee gemalen is gereed. Krediet wordt afgesloten.

### **Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3**

Krediet 284.800

Uitgaven 280.186

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Planvoorbereiding gereed, aanbesteding en uitvoering gelijktijdig met fase 2 in voorjaar-zomer 2021.

### **Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan**

Krediet 590.000

Uitgaven 544.882

Het werk is gereed. Krediet wordt afgesloten.

### **Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin**

Krediet 1.045.750

Uitgaven 191.499

De planvorming is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2021 i.v.m. financieringstekort.

### **Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin**

Krediet 231.400

Uitgaven 93.688

De planvorming is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2021 i.v.m. financieringstekort.

## **11.50 Vervoermiddelen**

### **Vervangen auto werkplaats**

Krediet 90.000

Uitgaven 0

Gereed in 2020 Q4.

### **Vervangen drie VW Crafters**

Krediet 270.000

Uitgaven 0

Gereed in 2021 Q2.

## **11.70 Overige machines/apparaten/installaties**

### **Herinrichting Veen en Duin afvalinzameling**

Krediet 98.000

Uitgaven 0

Realisering gereed in 4e kwartaal 2021.

## 11.90 Overig

### Aansluiting GDI, basisregistraties

Krediet	50.000
Uitgaven	16.115

In het kader van de Wet digitale overheid en de gemeentelijke datadistributiesystemen te optimaliseren worden deze aangesloten op landelijke voorzieningen. Dit betreft systemen die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Met dit project sluiten we aan op het GDI initiatief van de VNG. Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2021 gereed.

### Vervangen datadistributiesysteem

Krediet	58.000
Uitgaven	39.720

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan. Planning en financiële verplichtingen voor afronding lopen door tot Q2 2021.

### BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2019

Krediet	71.500
Uitgaven	41.089

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling heeft gedeeltelijk in 2020 plaatsgevonden. De rest van de investering zal naar verwachting in 2021 afgewikkeld worden.

### BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

Krediet	77.000
Uitgaven	0

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

### VTH Software omgevingswet

Krediet	58.500
Uitgaven	0

Het pakket is dit jaar aangeschaft en wordt nu geïmplementeerd. In januari 2021 wordt het in productie genomen.