

Toelichting verloop investeringen Zomernota 2023

11.30 Bedrijfsgebouwen

Aanpassing bestaande clubhuis/dorpshuis Vogelenzang incl. pergola

Krediet	219.629
Uitgaven	62.751

Samen met de bouw van het sportgebouw met kleedkamers voor de tennis- en de voetbalvereniging, wordt begonnen aan de aanpassing van het dorpshuis. Dit omdat het sportgebouw tegen het bestaande dorpshuis wordt gebouwd. Onder meer wordt aan de voorzijde van het dorpshuis een pergola aangebracht. Uitvoering van het project Vitaal Vogelenzang start nadat de nodige omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Naar verwachting is dat medio 2023.

Nieuwbouw voorziening buitendienst

Krediet	282.912
Uitgaven	213

De voorziening voor de buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp nieuwbouw brandweerpost Bennebroek. Volgens planning vindt de oplevering plaats in het eerste kwartaal van 2024.

Uitbreiding van Eeghenschool

Krediet	916.739
Uitgaven	50.000

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met ca. 200 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. De school hoopt in Q2, doch uiterlijk Q3, van 2023 te kunnen starten. De coronacrisis en een op verzoek van de gemeente plaatsgevonden onderzoek naar gezamenlijke huisvesting met de Van Eeghenschool (dat geen resultaat heeft opgeleverd) heeft voor vertraging en hogere bouwkosten gezorgd. Het schoolbestuur heeft bij de gemeente een verzoek tot aanvullende bekostiging ingediend. Hierover moet nog een besluit worden genomen. Bij start van de bouwactiviteiten in Q2/Q3 kan afronding (bouwkunig en financieel) in Q2 van 2024 plaatsvinden. Een later kwartaal moet niet uitgesloten worden geacht.

Vorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Krediet	970.250
Uitgaven	29.163

Het schoolgebouw, excl. een te klein en een bouwkundig gezien slecht gymnastieklokaal, bestaat uit 2 bouwdelen. Tussen beide bouwdelen bestaat een aanzienlijk leeftijdsverschil. Voor bouwkundige aanpassingen (renovatie dan wel renovatie in combinatie met gedeeltelijke vervangende nieuwbouw) is in eerste aanleg het aangegeven bedrag beschikbaar. Bij het opstellen van de Zomernota 2023 is de gemeente in afwachting van een door het schoolbestuur op te stellen plan. Daarover dient dan nog overleg met het schoolbestuur en besluitvorming door het college plaats te vinden. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de bouwactiviteiten in de loop van 2024 een aanvang nemen.

Vorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Krediet	100.000
Uitgaven	19.178

De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Bouw van een nieuw, groter gymnastieklokaal, op een door de gemeente te verwerven en aan het schoolbestuur over te dragen strook grond (gelegen naast de school) ligt voor de hand. Het schoolgebouw is deels verouderd en te klein. Renovatie/uitbreiding - wellicht gedeeltelijke vervangende nieuwbouw - dient in de komende jaren plaats te vinden. Voor de planvoorbereiding is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In het kader van het Programma Huisvesting Onderwijs Bloemendaal 2024 en 2025 zijn door het schoolbestuur diverse verzoeken (om bekostiging) ingediend. Hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden. Uitwerking van de plannen kan niet los worden gezien van de plannen van Dennenheuvel en de ontwikkelingen m.b.t. Dennenweg 15. In dit gebouw, gelegen recht tegenover de Theresiaschool, zijn o.a. het gemeentelijk CJG en enkele groepen van de Theresiaschool gehuisvest.

Vorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout

Krediet	2.967.300
Uitgaven	0

Vanaf 2020 zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van een forse uitbreiding van deze school (er is sprake van een structureel ruimtetekort van 800-900 m2). Het schoolbestuur heeft zich voorgenomen in 2023 met de daadwerkelijke realisatie te starten, maar een technische tegenvaller (dak van het gebouw is niet sterk genoeg voor een nieuwe verdieping) en een lopende bezwaarprocedure zorgt voor aanzienlijke vertraging en stijging van bouwkosten. Eerder starten dan in de zomer 2024 lijkt uitgesloten.

Het schoolbestuur heeft de gemeente om een aanvullend krediet van meer dan € 500.000 gevraagd, dit is door de gemeente afgewezen, het schoolbestuur is hiertegen in bezwaar gegaan.

Op het moment van opstellen van de Zomernota was de bezwaar- (en eventuele beroepsprocedure) nog niet afgerond.



Permanente huisvesting Franciscusschool

Krediet	796.343
Uitgaven	0

De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. Het schoolbestuur is voornemens in 2023/2024 de gewenste uitbreiding (iets minder dan 200 m2) te realiseren.

Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten (K)

Krediet	650.000
Uitgaven	0

Financiële afwikkeling van de uitbreiding vindt in de loop van 2023 plaats. Verder overleg met school over eventuele renovatie van het gebouw gaat voort.

Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang

Krediet	705.911
Uitgaven	201.688

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2023), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats).

Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang

Krediet	628.083
Uitgaven	170.650

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2023), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Renovatie en uitbreiding paviljoen openluchttheater Caprera

Krediet	770.000 Bijdrage	-443.000
Uitgaven	0 Inkomsten	0

In het vierde kwartaal van 2022 is principe toestemming gegeven voor aanpassing van het paviljoen. In samenwerking met de gemeente stelt het openluchttheater het plan tot renovatie van het paviljoen op, inclusief een kostenberekening. Als de bouwkosten binnen het krediet vallen en met het openluchttheater hun bijdrage in de kosten van de renovatie is overeengekomen, zal het vergunningtraject starten. De verwachting is dat in het derde/vierde kwartaal van 2023 daadwerkelijk met de renovatie kan worden gestart.

Verbouwing IKC de Paradijsvogel

Krediet	142.980 Bijdrage	-70.000
Uitgaven	105.649 Inkomsten	0

Kosten aannemer verbouwing IKC Paradijsvogel (realiseren nieuwe teamkamer, bibliotheek servicepunt met 4 werkplekken en een miva toilet).

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

Krediet	513.146 Bijdrage	-100.000
Uitgaven	8.985 Inkomsten	0

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend.

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan

Krediet	344.000 Bijdrage	-185.000
Uitgaven	96.636 Inkomsten	0

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend.

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Krediet	145.000	Bijdrage	-75.000
Uitgaven	34.150	Inkomsten	0

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend. Noordelijk deel (Zwarteweg tot grens Heemstede) is in 2021 uitgevoerd in combinatie met fietspad Heemstede.

Herinrichting Kop Zeeweg Bloemendaal

Krediet	1.376.000
Uitgaven	0

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025.

Herinrichting Kop Zeeweg lichtmasten

Krediet	79.000
Uitgaven	0

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025.

Herinrichting Kop Zeeweg armaturen

Krediet	30.000
Uitgaven	0

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025.

Wegreconstructie Meerwijk Bennebroek

Krediet	450.000
Uitgaven	258.464

In uitvoering in combinatie met aanleg drainage, gereed in het tweede kwartaal van 2023.

Herinrichting Bijweglaan Bennebroek

Krediet	200.000
Uitgaven	0

Werk is opgedragen en uitvoering is gestart in april. Naar verwachting eind juli gereed.

Herinrichting Hartenlustlaan en Kennemerweg

Krediet	700.000
Uitgaven	0

Betreft verbeteren verkeersveiligheid door uitbreiden 30 km-zone, versmallen rijbaan en aanleg fietsstroken. Uitvoering voorzien in het derde kwartaal 2023.

Vervangen armaturen door Led 2023

Krediet	130.000
Uitgaven	58.004

Opgedragen en in uitvoering, naar verwachting gereed in juli 2023.

Vervangen masten openb. verlichting 2023

Krediet	26.500
Uitgaven	0

Opgedragen en in uitvoering, naar verwachting gereed in juli 2023.

Toegangsweg sportpark Vogelenzang

Krediet	159.723
Uitgaven	20.761

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een toegangsweg worden gecreëerd. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang

Krediet	167.025
Uitgaven	21.710

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een parkeerterrein worden gecreëerd. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg hekwerken tennis/voetbalvelden Vogelenzang

Krediet	69.878
Uitgaven	0

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Rond het gehele sportcomplex moeten hekwerken aangebracht worden. Dat is een verplichting van de sportbonden. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg tennisvelden Vogelenzang

Krediet	1.342.307
Uitgaven	211.114

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2023), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg top laag voetbal Vogelenzang

Krediet	1.005.018
Uitgaven	158.066

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2023), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang

Krediet	335.007
Uitgaven	52.689

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2023), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats).

Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang

Krediet	335.007
Uitgaven	52.689

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2023), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Aanleg dorpspark en schoolpark Vogelenzang

Krediet	272.827
Uitgaven	51.945

Betreft onderdeel van nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang. Is nog niet gerealiseerd.

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Krediet	66.360
Uitgaven	28.532

Godfried Bomanslaan in uitvoering, gereed in 2023Q2. Teylingerweg is uitgevoerd in 2022.

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Krediet	284.800
Uitgaven	204.192

Restant krediet wordt aangewend voor de uitvoering van fase 3 (september 2022-voorjaar 2023).

Drainage Meerwijk Bennebroek fase 3

Krediet	300.000
Uitgaven	195.982

In uitvoering in combinatie met herinrichting wegen tot tweede kwartaal 2023.

Vervangen riolering Prins Hendriklaan

Krediet	1.550.000
Uitgaven	27.114

Vorbereiding in bouwteam gereed. Uitvoering voorzien van zomer 2023 tot voorjaar 2024 in combinatie met Oranje Nassaulaan.

Relinen riolering Cornelis van der Lijnlaan

Krediet	350.000
Uitgaven	0

Vorbereiding gestart, uitvoering voorzien in derde kwartaal 2023.

Vervangen riolering gedeelte Oranje Nassaulaan (K)

Krediet	410.000
Uitgaven	0

Vorbereiding in bouwteam gereed. Uitvoering voorzien van zomer 2023 tot voorjaar 2024 in combinatie met Prins Hendriklaan.

11.50 Vervoermiddelen

Vervangen drie VW Crafters

Krediet	270.000
Uitgaven	0

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden. PvE's worden aangepast en met RIJK wordt een nieuwe aanbesteding gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen eind 2023 of begin 2024 afgeleverd kunnen worden.

Vervangen pick-up werkplaats

Krediet	80.000
Uitgaven	0

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden. PvE's worden aangepast en met RIJK wordt een nieuwe aanbesteding gestart. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen eind 2023 of begin 2024 afgeleverd kunnen worden.

Vervangen VW Transporter 1

Krediet	76.000
Uitgaven	0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. De voorbereidingen hiervoor, samen met Stichting RIJK, hebben meer tijd geveerd dan eerder voorzien. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigeneind 2023 of begin 2024 afgeleverd kunnen worden.

Vervangen VW Transporter 2

Krediet	76.000
Uitgaven	0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. De voorbereidingen hiervoor, samen met Stichting RIJK, hebben meer tijd geveerd dan eerder voorzien. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigeneind 2023 of begin 2024 afgeleverd kunnen worden.

Vervangen opzichtersauto

Krediet	33.000
Uitgaven	0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. De voorbereidingen hiervoor, samen met Stichting RIJK, hebben meer tijd geveerd dan eerder voorzien. De verwachting is dat de aan te schaffen voertuigeneind 2023 of begin 2024 afgeleverd kunnen worden.

Vervangen tractor

Krediet 55.000

Uitgaven 0

Via een meervoudig onderhandse aanbesteding wordt geprobeerd de aan te schaffen tractor in 2023 afgeleverd te krijgen.

Vervangen bodeauto

Krediet 36.000

Uitgaven 0

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden nodig dan eerder toegepast. De voorbereidingen hiervoor, samen met Stichting RIJK, hebben meer tijd gevergd dan eerder voorzien. De verwachting is dat het aan te schaffen voertuig eind 2023 of begin 2024 afgeleverd kan worden.

Vervangen Renault Kangoo uit 2014

Krediet 40.000

Uitgaven 0

Met Stichting RIJK wordt de aanbesteding gecombineerd met de overig nog aan te schaffen voertuigen. De verwachting is dat het aan te schaffen voertuig eind 2023 of begin 2024 afgeleverd kan worden.

Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2)

Krediet 40.000

Uitgaven 0

Met Stichting RIJK wordt de aanbesteding gecombineerd met de overig nog aan te schaffen voertuigen. De verwachting is dat het aan te schaffen voertuig eind 2023 of begin 2024 afgeleverd kan worden.

11.70 - Overige machines/apparaten/installaties

Goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk

Krediet 35.000

Uitgaven 0

Offertes zijn opgevraagd.

Vervangen brandmeldinstallatie muziekschool

Krediet 27.000

Uitgaven 0

Opdracht verstrekt en gestart met uitvoering.

Extra oplaadpunten ten behoeve van wagenpark Brouwerskolkweg

Krediet 80.000

Uitgaven 36.333

Opdracht verstrekt; uitvoering Q3.

Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan

Krediet 75.000

Uitgaven 0

De speelplaats wordt volledig gerenoveerd: vergroend en verduurzaamd, terugebracht tot een omvang die passend is in een woonwijk, toegankelijk gemaakt voor minder mobiele, of kinderen met een beperking.

De participatie gebeurt in het voorjaar van 2023.

Groot onderhoud aan de straat (riool, wegdek, inrichting) start later dan aanvankelijk bedacht, na de bouwvak van zomer 2023. De werkzaamheden aan de speelplaats kunnen pas na gereedkomen daarvan aanvangen, dit omdat een deel van de speelplaats tijdens de werkzaamheden aan de straat als opslag en werkplaats zal fungeren. Het krediet zal waarschijnlijk (deels) naar 2024 worden meegenomen.

Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen

Krediet 50.000

Uitgaven 0

Een precieze locatie in Overveen wordt vastgesteld, participatie zal in de zomer 2023 van start gaan. Het ligt voor de hand aan te nemen dat werkzaamheden niet meer in 2023 kunnen worden afgerond, het krediet zal dan (deels) worden meegenomen naar 2024.

Realisatie openbare sportmogelijkheid Oldenhove

Krediet 75.000

Uitgaven 0

Participatie rond deze locatie met de buurtbewoners, leerlingen van de twee dichtstbijzijnde Overveense scholen en in Oldenhove woonachtige kinderen is in het voorjaar van 2023 afgerond. De aanbesteding voor de aanleg zal kort daarna aanvangen, het doel is nog in 2023 (voor het overgrote deel) de werkzaamheden af te ronden.

Realisatie speel- en ontmoetingsplek Oldenhove

Krediet	25.000
Uitgaven	0

Participatie rond deze locatie met de buurtbewoners, leerlingen van de twee dichtstbijzijnde Overveense scholen en in Oldenhove woonachtige kinderen is in het voorjaar van 2023 afgerond. De aanbesteding voor de aanleg zal kort daarna aanvangen, het doel is nog in 2023 (voor het overgrote deel) de werkzaamheden af te ronden.

11.90 Overig

Herinrichting gemeentelijke locaties en meubilair

Krediet	40.000
Uitgaven	0

Op de derde etage van het gemeentehuis van Bloemendaal vindt een herinrichting plaats. Op dit moment, 09-05-2023, ligt er een nieuw voorstel vanuit de leverancier. Deze wordt beoordeeld door de projectgroep en daarna zal er een offerte komen om te ondertekenen. Wanneer de bestelling wordt geleverd, wordt het huidige meubilair van de derde etage vervangen. Het project komt gereed in Q4 2023.

Onderwijsleerpakket 2023

Krediet	157.000
Uitgaven	0

Vanwege capaciteitsuitbreiding komen diverse scholen in aanmerking voor een budget t.b.v. aanvulling onderwijsleerpakket en meubilair. Het gaat hier om de Tijo van Eeghenschool, Montessori VMBO, de Franciscusschool en de Hartenlust VMBO. Afhankelijk van de voortgang van de uitbreiding wordt voor deze scholen nog in 2023 aanspraak gedaan op dit budget, voor de hand ligt dat (gezien de ontwikkelingen rond individuele scholen) dit niet voor alle genoemde scholen het geval zal zijn.

Realisatie materiaalhoek sportcomplex Vogelenzang

Krediet	187.518
Uitgaven	11.106

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2023), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). Het materiaalhoek is voor de tennis en de voetbal. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.