

## Beleid

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE OVERVEEN

Gemeente Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE Overveen  
T 14 023  
[www.bloemendaal.nl](http://www.bloemendaal.nl)

Datum : 27 september 2022  
Ons kenmerk : 2022004213  
Behandeld door : College van B&W  
Onderwerp : Beantwoording toezegging TCS107 en TCS111  
Verzonden :  
Bijlage(n) :

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief geven wij antwoord op een deel van de gestelde vragen in de commissie samenleving van 22 juni en 14 september jl.

In de commissie samenleving van 22 juni jl. heeft wethouder S. de Roy van Zuidewijn de volgende toezegging gedaan:

*Wethouder de Roy van Zuidewijn zegt toe een memo te sturen met daarin een overzicht van de financiële risico's die de gemeente loopt ten aanzien onder meer Blekersveld, met daarbij ook aandacht voor eventuele verplichtingen tegenover de leverancier van de tijdelijke woningen (TCS107).*

In deze brief geven wij antwoord op de gestelde vraag. Zie onderstaand overzicht Blekersveld. De overschrijding op een tweetal posten wordt opgevangen door het 'overschot' op huisvesting kwetsbare groepen (rijkssubsidie van 273K). De uitvoering van de sanering blijft naar verwachting binnen budget.

Aanvullend heeft de provincie op 14 juli 2022 een subsidie verleend voor plankosten (€ 60.000) en op 29 augustus 2022 een subsidie voor de sanering (€ 90.600). Deze subsidies zijn verleend om woningbouw te kunnen realiseren. Dit is nog niet verwerkt in het overzicht maar nemen we mee in het eindejaarsvoorstel. Voor de post 'bouw- en woonrijp' maken zijn nog geen verplichtingen aangegaan.



<b>Blekersveld</b> Omschrijving	Raadsbesluit	Raming	Realisatie	Tekort/ overschot	Toelichting
<b>Lasten</b>					Kosten van deze onderdelen lopen deels door elkaar heen.
Vorbereiding en plankosten	17-12-2020	200.000,00	270.497,95	70.498-	Inclusief kosten Jan Snel +15K onvoorzien
Sanering	17-12-2020	450.000,00	355.564,46	94.436	
Bouwrijp maken	16-12-2021	300.000,00	-	300.000	Offerte Huybens euro 299.717,- nog niet opgedragen
Bestemmingsplan		-	66.589,63	66.590-	
<b>Totaal lasten</b>		950.000,00	692.652,04	257.348	
<b>Baten</b>					
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	
<b>Saldo</b>		950.000,00	692.652,04	257.347,96	

De firma Jan Snel (de leverancier van tijdelijke woningen) heeft de kosten die hij heeft gemaakt gespecificeerd. Deze specificatie sluit op 65K inclusief BTW. Onderdeel van deze kosten zijn de legeskosten (48K) die de gemeente in rekening heeft gebracht bij Jan Snel. Er zijn geen productie- of bouwkosten gemaakt. De gemeente houdt rekening met nog 25K 'onvoorzien'

In de commissie samenleving van 14 september jl. heeft wethouder Gamri de volgende toezegging gedaan:

*Wethouder Gamri zegt toe, op een vraag van mevrouw Roos, om uit te zoeken of de gemeente gebruik kan maken van een bestaand energiecontract mbt tot Oldenhove. Dit ook ivm de kosten. (TCS111)*

Antwoord: De gemeente sluit een energiecontract af voor Oldenhove. De kosten van het energieverbruik zullen worden omgeslagen naar de bewoners en andere gebruikers. Eén van de opties in onderzoek is gebruik te maken van een lopend energiecontract van de gemeente. Dit onderzoek loopt nog.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris